

2.2.6 工事の実施に係る工法、期間及び工程計画に関する事項

1. 工事期間及び工事工程

工事工程は表 2.2-6 のとおりである。

工事期間は 25か月の計画である。工事開始時期は令和6年1月頃を予定している。

なお、工事は原則として月曜日から土曜日の8時から17時の間に行う。

表 2.2-6 建設工事の工程

年	令和6年						令和7年						令和8年				
月	2	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6		
主要工事	月数	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	
準備工事	仮設道路工																
	仮設沈砂池工																
	伐採工																
クラブハウス解体工事																	
造成工事	造成工																
	流末水路工																
	調整池工																
	雨水排水工																
	管理道路工																
景修工事	植栽緑化工																
	フェンス設置																
設備工事	基礎工																
	パネル設置																
	電気設備工																
試運転																	

2. 主要な工事の方法及び規模

(1) 主要な工事内容

主な工事内容は表 2.2-7 のとおりである。

ゴルフ場跡地を利用することからアクセス道路は既存道路を使用し、仮設道路は対象事業実施区域内の既存カート道路を利用して整備する。並行して、仮設沈砂工、伐採工及びクラブハウス解体工を行う。また、仮設道路は工事が進む中で、一部、補修を行うなどして、管理道路とする。

次に、造成工、流末水路工、調整池工及び雨水排水工を行う。

設備工事は、基礎工事及び架台設置後、ソーラーパネルを設置し、電気工事を行う。また、並行して、造成法面等の植栽・緑化並びに外周にフェンスを設置する。なお、植栽・緑化においては、可能な限り造成時の表土を活用し在来種による緑化（種子吹付け等）を実施する予定である。

表 2.2-7 主な工事内容

工 種	主な工事内容
準備工	仮囲いや工事小屋の設置等を行う。
仮設道路工	既存のカート道路を利用するなどして工事のための仮設道路を設置する。
仮設沈砂池工	調整池等の造成工事に先行して、仮設沈砂池を設置する。
伐採工	造成場所の樹木の伐採を行う。伐採・伐根した樹木は木材破碎機を使用してチップに破碎し、対象事業実施区域内に散布する。
クラブハウス解体工	ゴルフ場のクラブハウスを解体する。
造成工	調整池、造成法面等を設置するための切土・盛土工事を行う。
流末水路工	調整池の排水を行う流末水路工事を行う。
調整池工	対象事業実施区域内からの雨水排水の流出抑制並びに濁水及び土砂の流出防止のための調整池を設置する。
雨水排水工	ソーラーパネル用地の雨水を側溝にて集水を行い各流末の防災調整池へ誘導する。
管理道路工	仮設道路を一部舗装するなどして、供用時の管理通路を施工する。
植栽緑化工	対象事業実施区域内の造成法面等の植栽・緑化工事を行う。工事においては可能な限り造成時の表土を活用し在来種による緑化（種子吹付け等）を実施する
フェンス設置工	対象事業実施区域の外周等にフェンス設置工事を行う。
基礎工	太陽電池モジュールを設置するための基礎や架台を設置する。
パネル設置工	太陽電池モジュールを架台に設置する。
電気工	太陽電池発電所の設置に関わる電気工事を行う

表 2.2-8 主要な建設機械

工種	主な工事内容
準備工	ユニック (4t)、4WD(43ps)
仮設沈砂池工	バックホウ (1.0m ³)、キャリアダンプ (10t)
伐採工	バックホウ (0.35m ³ 、0.6m ³)、キャリアダンプ (10t)、木材破碎機(314ps)
クラブハウス解体工	バックホウ (1.0m ³)
造成工	ブルドーザー (3t)、バックホウ (0.8m ³ , 1.0m ³)、キャリアダンプ (10t) , 振動ローラ (3-4t)
流末水路工	ミキサー車 (5m ³)、コンクリートポンプ車 (90m ³ ~110m ³)、バックホウ (0.45m ³)、ラフタークレーン (25t)
調整池工	ブルドーザー(3t)、振動ローラ (3-4t)、バックホウ (0.8m ³)、モルタルポンプ(9-110L/min)、ミキサー車 (5m ³)
雨水排水工	バックホウ (0.8m ³)
管理道路工	ブルドーザー (15t)、キャリアダンプ (10t)
植栽・緑化工	種子吹付機トラック (4t, 42ps)
フェンス設置工	キャリアダンプ (10t)、バックホウ (0.35m ³)
基礎工	キャリアダンプ (10t)、バックホウ (0.35m ³)
パネル設置工	キャリアダンプ (10t)、バックホウ (0.8m ³)
電気工	キャリアダンプ (10t)、ミキサー車 (5m ³)、コンクリートポンプ車 (90m ³ ~110m ³)、バックホウ (0.45m ³)、ラフタークレーン (25t、50t)

(2)送変電工事

東北電力ネットワーク株式会社の送電線へ連系させるための送受電設備及び変電設備（パワーコンディショナー、昇圧変圧器（サブ変圧器））工事、それらを接続する配電線工事等を予定している。

また、系統連系地点は対象事業実施区域の北西約 5km にある東北電力ネットワーク株式会社の既存 No59 鉄塔である。送電については、東北電力ネットワーク株式会社の既存鉄塔の近くまで事業者が自営線を引き、特高変電所を新設する。既存鉄塔から特高変電所までの送電線は東北電力ネットワーク株式会社にて工事を行う。

3. 工事用仮設備の概要

工事期間中は、対象事業実施区域内に仮設の工事事務所を設置する。また、工事に係る作業員の休憩所及び汲み取り式の仮設トイレを設ける。

4. 工事用道路及び取替道路

主要地方道 62 号（仙台山寺線）から、対象事業実施区域に至るルートは既存のゴルフ場へのアクセス道路のみであり、この道路を使用する。

5. 工事用資材等の運搬の方法及び規模

工事中における通勤車両や工事用資材等の搬出入車両（以下、「工事関係車両」という。）が使用する主要な陸上輸送経路は図 2.2-12 のとおりである。

走行ルートは主に一般国道 48 号、一般国道 132 号（秋保温泉愛子線）から主要地方道 62 号（仙台山寺線）へのルート及び一般国道 286 号から主要地方道 62 号へのルートを使用する計画である。

工事用資材等の運搬の方法及び規模は表 2.2-9 のとおりである。

造成工事開始時及び終了時に土工重機の搬出入を行う。

造成工事中は土木資材である生コン、碎石、コンクリート製品の搬入を行う。太陽光発電設備の設置時期においては太陽電池パネルほか設備機器を搬入する。ただし、短期間で設備機器を設置できないため、搬入を分散する。なお、残土や廃棄物の処分先や処分量は廃棄物の委託業者が決まっていないので未定である。

以上のように、本事業では伐採樹木の大量な運搬はないが、搬出入経路の沿道には学校、病院等が存在するとともに、秋保地域は観光地であることを踏まえ、1日の大型車の通行台数は表 2.2-10 のとおり 13 台/日とした。

表 2.2-9 主要な工事用資材等の運搬方法及び規模

運搬方法	主要な工事用資材	規 模		
		運搬量 (t)	累積延べ 台数(台)	最大時の台 数(台/日)
陸上 輸送	一般工事用資材（生コンクリート、鉄骨材）、小型機器類、大型機器類の一部、）	13,897	1,990	11
	太陽電池モジュール、架台	4,618	608	6
	伐採木	0	0	0
	土砂、碎石	510	51	0
	クラブハウス廃材等運搬	7,278	840	7
	残土	767	77	1
合 計		27,070	3,566	—

注. 特高変電所資材 97t を除く 19,792t と産業廃棄物の運搬 7,278t の合計 27,070t である。

表 2.2-10 工事関係車両の走行台数（最大時）

（単位：台/日）

経 路	最大時の車両台数（片道）		
	大型車	小型車	合 計
主要地方道 62 号 (一般県道 132 号との合流部～対象事業実施区域間)	13	9	22
合 計	13	9	22




図 2.2-12 工事中における主要な輸送経路

6. 土地使用面積

土地利用計画の概要は表 2.2-11 及び図 2.2-3 のとおりである。

ソーラーパネルの設置用地として 41.5ha を利用する計画である。その他は造成緑地、管理用道路、構造物等及び調整池として利用し、外周等は残置する計画である。

表 2.2-11 土地利用計画の概要

用 途	面 積 (ha)	割 合 (%)
ソーラーパネル用地	41.5	35.7
造成緑地	0.8	0.7
管理用道路	4.3	3.7
構造物等	0.4	0.3
調整池	4.4	3.8
残置森林等	64.8	55.8
合 計	116.2	100.0

7. 騒音及び振動の主要な発生源となる機器の種類及び容量

建設工事に使用する主な重機は表 2.2-12 のとおりである。作業に使用する建設機械は可能な限り低騒音型を用いるものとする。

表 2.2-12 建設工事に使用する主な重機の種類

使用重機	仕 様
資機材搬出入	ユニック
	4t 級
	トラック
	10t 級
	トレーラー
	10~20t 級
場内稼働重機	ダンプトラック
	10t 級
	コンクリートポンプ車
	90~110 m ³ 級
	生コンクリート車
	5 m ³ 級
場内稼働重機	軽 4WD
	64ps (47kW)
	ブルドーザー
	21t 級
	バックホウ
	0.35m ³
	バックホウ
	0.45m ³
	バックホウ
	0.6m ³
	バックホウ
	0.8m ³
	バックホウ
	1.0m ³
資機材搬出入	キャリアダンプ
	10t 級
	木材破碎機
	314ps, 100m ³ /h 級
	ラフタークレーン
	25t 級
	ラフタークレーン
資機材搬出入	トラック
	3t
	種子吹付機
	200~250L/min 級
資機材搬出入	振動ローラー
	3~4t 級

8. 工事中の排水に関する事項

(1) 雨水排水

工事中排水は、仮設沈砂池及び調整池により適切に処理を行う。

工事初期の期間、仮設沈砂池及び流末仮設沈砂池の二種類が設置され、沈砂池として機能する。その後、調整池に沈砂池としての機能が備わった後、架台等の設置工事を実施する工程となっている。


各流域の上流部には、土砂流出に対処するための小規模な仮設沈砂池を設置する。仮設沈砂池の概要は表 2.2-13、位置は図 2.2-14 のとおりである。構造としては図 2.2-13 のとおり、集水域の途中で大型土のうで堰き止める。土砂を含んだ雨水は仮設沈砂池に集水し、土砂を沈殿させてから、上澄みを山肌に浸透させる。

同時に、濁水対策として造成を行う調整池等の改変区域の下流に流末仮設沈砂池もあわせて設置する。流末仮設沈砂池の概要は表 2.2-14、位置は図 2.2-16 である。構造は図 2.2-15 のとおり、長方形型の窪みである。土砂を含んだ雨水は流末仮設沈砂池に集水し、土砂を沈殿させてから、上澄みを山肌に浸透させる。


表 2.2-13 仮設沈砂池の概要

仮設調整池 No	流域面積 (m ²)	流域面積 (m ²)		容量 (m ³)	面積 (m ²)
		非改変区域	改変区域		
A1-1	75,600	41,800	33,800	154	226
A1-2	82,200	40,300	41,900	214	328
A2	110,000	42,100	67,900	312	404
A3-1	59,400	17,000	42,400	218	250
A3-2	42,200	13,000	29,200	145	179
B1	8,400	4,400	4,000	23	45
B2	19,800	11,000	8,800	49	55
B3	59,100	30,000	29,100	159	170
B4	31,800	8,700	23,100	114	119
B5-1	99,800	63,000	36,800	201	275
B5-2	53,700	19,700	34,000	154	194
B6	69,100	34,800	34,300	170	238
B7	46,200	22,700	23,500	125	164
C1-1	41,500	7,000	34,500	160	318
C1-2	18,500	9,900	8,600	80	137
C2	44,800	25,300	19,500	89	124

平面図



断面図



(単位 : mm)

図 2.2-13 仮設沈砂池の平面図及び断面図事例





図 2.2-14 仮設沈砂池の位置

表 2. 2-14 流末仮設沈砂池の概要

仮設調整池 No	改変区域 (m ²)	容量 (m ³)	面積 (m ²)	沈砂池(m)		
				幅	長さ	深さ
A1	608	113	75	5	15	1.5
A2	1,013	162	108	6	18	1.5
A3	1,768	221	147	7	21	1.5
B1	953	162	108	6	18	1.5
B2	1,287	162	108	6	18	1.5
B3	2,423	365	243	9	27	1.5
B4	1,866	288	192	8	24	1.5
B5	728	113	75	5	15	1.5
B6	643	113	75	5	15	1.5
B7	2,126	288	192	8	24	1.5
C1	1,843	288	192	8	24	1.5
C2	500	72	48	4	12	1.5

平面



断面



図 2. 2-15 流末仮設沈砂池の平面及び断面の略図

(2) 生活排水

対象事業実施区域内に設置する仮設の事務所において発生する生活排水は、手洗い用の水等であり、少量であるため浸透樹等を設けて処理する。また、仮設トイレのし尿は、汲み取り式により処理する。



図 2.2-16 流末仮設沈砂池の位置

2.2.7 切土、盛土その他の土地の造成に関する事項

1. 土地の造成の方法及び規模

ソーラーパネルの主要な設置部は既存のゴルフ場跡地を使用することから、造成場所は、調整池とその周囲の造成法面及び管理用道路の一部である。

なお、対象事業実施区域内において、ゴルフ場跡地の旧盛土部やコース周辺部等を踏査した結果、土地の崩壊が懸念されるような箇所は確認されなかった。また、過去の大雨で表層が崩れた2箇所の内1箇所は当時の復旧方法は不明であるが、既に森林化し安定している。もう1箇所は、法面を再整形した経緯があり緑化が機能している。今後、本事業の実施による樹木の伐採や造成工事等によって崩壊の可能性がある場所が確認された場合は適切に対処する。

2. 切土、盛土に関する事項

切土及び盛土の計画土量は表2.2-15、切土及び盛土の範囲は図2.2-17のとおりである。

造成工事中の切土に伴う発生土が $64,338\text{m}^3$ 発生する。これらの発生土は調整池の盛土及び堤体中詰土等に $63,878\text{m}^3$ 利用するため、残土が 460m^3 発生する。

表2.2-15 切土、盛土における計画土量

工事種類	計画土量	処理方法
切土工事	$64,338\text{ m}^3$	
盛土工事	$63,878\text{ m}^3$	
残土量	460 m^3	残土は対象事業実施区域外へ搬出し、適切に処分する計画である。

注：1. 土量は土量変化率を考慮した値である。

2. 切土部の面積は約 $14,244\text{ m}^2$ 、盛土部の面積は約 $8,877\text{ m}^2$ である。

3. 樹木の伐採の場所及び規模

樹木の伐採場所は図2.2-18に示す植生の改変区域であり、事業実施による改変面積は表2.2-16のとおりである。

本事業で、伐採・伐根工事により発生する樹木は、木材破碎機を使用してチップに破碎し、植生基材吹付工の育成基盤材として対象事業実施区域内で再利用する。

表2.2-16 事業実施による植生の改変面積

No	植生区分	対象事業実施区域		改変区域	
		面積(ha)	面積比率(%)	面積(ha)	面積比率(%)
1	ケヤキ群落	0.6	0.9	0.0	0.0
2	コナラ群落	50.2	74.0	5.4	73.0
3	モミ群落	0.2	0.3	0.1	1.4
4	アカマツ群落	14.0	20.6	1.7	23.0
5	スギ・ヒノキ植林	2.8	4.1	0.2	2.7
小計		67.8	100.0	7.4	100.0

注：改変区域の面積等は植生の調査結果を用いた。




図 2.2-17 切土及び盛土の範囲




図 2.2-18 事業実施による植生の改変区域

4. 工事に伴う産業廃棄物の種類及び量

対象事業実施区域における工事に伴う産業廃棄物の種類としては、伐採木の木くず、太陽光モジュール梱包材等の段ボール及び木くず等であるが、本事業では、既存のゴルフ場跡地を利用することから、更にクラブハウス撤去に伴う廃棄物が発生する。この内、伐採木は全量をチップ化して対象事業実施区域内で敷き均し材として有効利用する。

産業廃棄物の種類ごとの発生量は表 2.2-17 のとおりである。

発生する産業廃棄物は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号）に基づき、可能な限り有効利用に努める。有効利用が困難なものについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）に基づき、適正に処分する。

表 2.2-17 工事に伴う産業廃棄物の種類及び量

(単位 : t)

種類	発生量	有効利用量	処分量	備考 (中間処理方法、再生利用方法)
廃プラスチック類	118	102	16	分別回収、リサイクル
金属くず	389	389	0	業者へ売却、古物商へ引き渡し
ガラスくず及び陶磁器くず	189	0	189	産業廃棄物処理業者に委託し、適正に処理
がれき類（コンクリート殻、アスファルト殻）	6,538	6,473	65	中間処理方法：再生砕石等
紙くず（段ボール）	20	20	0	分別回収、リサイクル
木くず（型枠・丁張残材）	22	20	0	燃料としてリサイクル
木くず（伐採木）	1,500	1,500	0	チップ化して対象事業実施区域内で敷き均し材として有効利用
繊維くず	2	2	0	燃料としてリサイクル
合計	8,778	8,508	270	再資源化率 96.9%

2.2.8 土石の捨場又は採取場に関する事項

1. 土捨場の場所及び量

工事に伴って発生する残土は 460m³ である。残土は事前に調整した専門の業者に引き取りを依頼し、対象事業実施区域外へ搬出し、適切に処分する。なお、残土処分のための土捨場は設置しない計画である。

2. 材料採取の場所及び量

工事に使用する骨材には市販品を利用するところから、骨材採取は行わない。

2.2.9 供用開始後の定常状態における操業規模に関する事項

1. 発電所の主要設備の概要

本事業において設置する主要機器等の種類は表 2.2-18 及び表 2.2-19、主要機器等の配置は図 2.2-3 及び図 2.2-24 のとおりである。

ソーラーパネルで発電された直流の電気は、パワーコンディショナーで交流に変換される。その後、図 2.2-19 のとおりパワーコンディショナーと同一コンテナ（図 2.2-3 のエンクロージャ）内に設置した昇圧変圧器によって 22kV に昇圧され、送受電設備で集電した後、自営線で送電され、連系点に設置した特高変電所の主変圧器でさらに 154kV に昇圧され、東北電力ネットワーク株式会社の送電線へ系統連系接続する。

表 2.2-18 主要機器等の種類

項目		内容		
発電用ソーラー パネル	種類	単結晶シリコン太陽電池モジュール		
	枚数	約 78,540 枚 (1枚当たり : 650W)		
	出力	51,000kW (直流)		
	基本方向	南向き		
	基本設置角度	架台傾斜 10°		
変電設備 (エンクロージャ)	パワーコンディショナー(PCS)	3,400kW	15 台	(6×2.4m)
	昇圧変圧器 (サブ変圧器)	22KV/600V	15 台	
その他	送受電設備	22kV フィーダー盤	(18×10m)	
特高変電所	主変圧器等	154kV/22kV	1 台	

注:1. 特高変電所は図 2.2-27 のとおり系統連系地点に設置し、対象事業実施区域の送受電設備と接続する。

2. 製品仕様の変更に伴い、変更の可能性がある。

表 2.2-19 導入予定の太陽光発電設備

項目	メーカー	機種名	耐用年数
太陽電池モジュール	トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社	TSM-650DEG21C.20	30 年
エンクロージャ (PCS、サブ変圧器等)	Sungrow Power Supply Co., Ltd	SG3400HV-MV	25 年




図 2.2-19 発電所の設備のフロー

太陽電池発電所の施設の設置状況は図 2.2-20 のとおりであり、太陽電池モジュール（図 2.2-21）は架台によって固定・支持を行う。架台の設置方法は図 2.2-22 のとおりであり、土地の形状や地質によりに適切な工法を用いる。

太陽電池モジュール架台は、「JIS C 8955 太陽電池アレイ用支持物の設計用荷重算出方法」に基づき設置することで、強風によるソーラーパネルの飛散被害等が発生しないように、構造的な安全性を確保する。また、ソーラーパネルは反射防止コート付き高透過性強化ガラス製のパネルであり、色彩はフルブラックである。

なお、ソーラーパネルは、含有化学物質（鉛、カドミウム、ヒ素、セレン）が、「使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドライン」（一般社団法人太陽光発電協会、平成 29 年 12 月）で定められている含有率基準値未満のものを使用する。ソーラーパネルの含有化学物質の含有率基準値は表 2.2-20 のとおりである。また、供用後において、故障や破損による交換の際にも設置時と同様な単結晶シリコン太陽電池モジュールを使用する計画である。



図 2.2-20 施設の設置状況（イメージ）

表 2.2-20 ソーラーパネルの含有化学物質

化学物質	含有基準値
鉛(Pb)	0.1wt%未満
カドミウム(Cd)	0.1wt%未満
ヒ素(As)	0.1wt%未満
セレン(Se)	0.1wt%未満




図 2.2-21 ソーラーパネルの概要（平面図）




図 2.2-22 架台の設置方法



寸法：縦2.38m、横1.3m、厚さ35mm

型番：TSM-650DEG21C.20

寸法：おおよそ 長さ6m、廣さ2.4m、高さ2.89m

型番：SG3400HV-MV

図 2.2-23 變電設備（エンクロージャ）の外観図




図 2.2-24 ソーラーパネルの設置状況（方位、傾斜角）

2. 供用計画

(1) 発電設備等の管理計画

① 電気的異常

- ・遠隔監視：発電所内に調整池個所を含む複数台の監視カメラを設置
- ・駆けつけ対応：東京本社において電気主任技術者が稼働状況を遠隔監視し、定期的に監視を行うとともに、パソコンや携帯電話に送信された異常の発生のアラートを確認して駆けつけ等の対応を行う。具体的には、通常 2 時間以内に駆けつけられる場所に待機する主任技術者及び地元の業者で、連携体制を整え対応する計画である。
- ・補強施工含め故障部品の取り換えや、機器などの異常が発覚した場合には、技術員が駆けつけて早期復旧を行う。

② 電気保守点検概要

- ・日常巡視点検：週 1 回
- ・定期巡視点検：月 1 回
- ・精密点検（停電）：年間 1 回 精密点検（部分停電）2 年毎 1 回

③ 維持管理概要

- ・施設見回り点検：月 1 回
- ・防災施設点検：年間 6 回
- ・年に数回は除草剤を使用せず人力で除草作業
(地域ごと天候により異なる為、1 年間様子を見て頻度を決定)
- ・調整池の機能が保たれるよう、状況を見ながら定期的に浚渫を実施
- ・地域住民より要望があった場合は、調査内容を別途協議の上、定期的な水質調査を実施
- ・発電所内に複数台の監視カメラを設置し、定期的に目視においても異常が無いかを監視
- ・事業地内で作業する場合は、大雨や台風時の土砂災害警戒区域周辺における避難体制を構築
- ・その他、造成部等の補修は状況に合わせて実施
- ・事業終了時においては、森林を改変した調整池部は、防災施設として残置することを前提としており、現状復旧は行わない。また太陽光パネル設置部については、太陽光パネル除去後に草本類にて緑化
- ・事業地近隣の行政区とは工事中及び売電開始後の取り決めを協定書等に反映する事を提案

④ 災害時の対応

- ・災害が発生した場合には、土木専門員が現地に駆けつけ二次災害が発生しないような対応を速やかに行う。

3. 給排水計画

本施設は人員が常駐しないため、上水道、下水道、浄化槽等の給排水設備は整備しない計画である。

雨水の排水に関しては地表面に側溝を配置し、雨水等の表面水を適切に防災調整池へ導く。雨水排水路の計画図は図 2.2-25 のとおりである。また、場内の排水対策としては、適所に排水路として、コンクリート製U型側溝及びポリエチレン製U型側溝を設置し、区域内の設置する調整池流域区分毎に集水し、調整池に導水する。導水した雨水は図 2.2-5 のとおり、調整池内で濁水を沈殿させた後、区域外の各沢へ放流する。




図 2.2-25 雨水排水路の計画図

4. ソーラーパネルの処理計画

対象事業区域内のソーラーパネルについては、経済産業省の再生可能エネルギー固定買取制度に基づき 20 年間は発電事業を継続して行う計画である。また 20 年後についても、ソーラーパネルが 20 年間で 2 割程度の出力の低下が見込まれるが、引き続き発電事業を行う。事業の継続が不可能となった時点で「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（第二版）（平成 30 年 環境省）」等に従い適切に処理する。なお、事業の途中段階でどの程度の廃棄物（パワーコンディショナー、ソーラーパネル、その他機器類）が発生するか情報が得られていないため、ガラスくず、金属くず及び廃プラスチック類の発生量は算出できないが、それらの物質は可能な限り回収し有効利用する。

5. 送電計画

系統連系地点は対象事業実施区域の北西約 5km にある東北電力ネットワーク株式会社の既存 No59 鉄塔である。この隣接地に事業者が特高変電所等を設置して、連系接続する計画である。なお、変電所の周囲には住居等は存在しない。

送電線計画は図 2.2-27 に、占有長一覧は表 2.2-21 に、特高変電所のイメージ図は図 2.2-26 のとおりである。

なお、林業や河川・道路管理等の支障にならないよう、各管理者と協議しながら送電線計画を進める。河川を横切る架空部分を除き自営線は、主に田畠や市街地などの既に開発された地域内を、既存の道路に沿って埋設する。占有長合計は約 8,600m である。

工事に向けて、自営線の設置のため道路占用許可を取得している。今後、工事着工に向け、工事方法等を沿道の住民及び警察等、関係者との協議を進める計画である。

表 2.2-21 自営線の占有長一覧

番号	路線名	占有長(m)	備考
送受電設備	私有地	1,500	地中埋設
中継地 1	県道 62 号	2,500	地中埋設
中継地 2	市道	2,800	地中埋設
中継地 3	国道 457 号	1,800	地中埋設
～系統連系地点			
合計		8,600	
私有地			
番号	路線名	占有長(m)	備考
B1	私有地	1,500	埋設
県道 62 号			
番号	路線名	占有長(m)	備考
B2	県道 62 号	2,500	埋設
市道			
番号	路線名	占有長(m)	備考
B3	市道	2,800	埋設
国道 457 号			
番号	路線名	占有長(m)	備考
B4	国道 457 号	1,800	



図 2.2-26 特高変電所のイメージ（写真）




図 2.2-27 自営線計画図

2.2.10 上記に掲げるもののほか、特定対象事業の内容に関する事項であって、その変更により環境影響が変化することとなるもの

1. 対象事業実施区域の周囲における他事業

「環境アセスメントデータベース EADAS（イーダス）」（環境省 HP、閲覧：令和 4 年 6 月）などによると対象事業実施区域及びその周囲における稼働中及び手続き中の事業は存在しない。

2. 温室効果ガスの削減量

太陽電池発電事業では、発電に使用するソーラーパネルの製造過程において温室効果ガスが排出されている。また、事業用地を確保するため森林を伐採することから、樹木による二酸化炭素の吸収量が削減する。一方、太陽光発電で発電した電力は東北電力ネットワーク株式会社の系統に接続されるため、化石燃料使用の代替電源として二酸化窒素削減に繋がる。

そこで、本事業による二酸化炭素の削減量を下記のとおり算定した。その結果、事業の実施により、温室効果ガス削減量は年間約 2.4 万 t-CO₂ となり、FIT 期間を 20 年とすると約 48 万 t-CO₂ の排出量削減となる。

太陽光発電事業の 1kWhあたりの温室効果ガス排出量は 0.000048t-CO₂/kWh^{*1)}（国立研究開発法人産業技術総合研究所）、東北電力(株)の令和 4 年 7 月の調整後の温室効果ガス排出係数 0.000457t-CO₂/kWh^{*2)}、森林による CO₂ 吸収量(スギ)として 8.8t/ha/年^{*3)} とし、本施設の年間の発電量 6000 万 kWh、森林伐採面積 7.4ha として算出した。なお、工事中の建設機械や資材等の搬出入に伴う温室効果ガス等は一過性で軽微であると想定され、参考項目として設定されていないことから搬出量は算出していない。

表 2.2-22 温室効果ガス等排出量の概要

番 号	排出係数(t-CO ₂ /kWh)		森林(スギ)によるCO ₂ 吸収量 ^{*3)}	合 計
	太陽光発電事業 ^{*1)}	東北電力(株) ^{*2)}		
	0.000048	0.000457		
本事業計画	出力：6000 万 kWh/年		伐採面積：7.4ha	
年間排出量 (万 t-CO ₂ /年)	0.288	-2.742	0.007	-2.447

出典：*1) 太陽光発電事業の 1kWhあたりの温室効果ガス排出量

国立研究開発法人産業技術総合研究所 HP(最終更新：2018 年 1 月 19 日)

(https://unit.aist.go.jp/rpd-envene/PV/ja/about_pv/feature/feature_1.html)

*2) 電気事業者別排出係数

特定排出者の温室効果ガス排出量算定用(R3年度実績R5.1.24環境省・経産省公表)

(https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/r05_coefficient.pdf)

*3) 森林による CO₂ 吸収量(スギ)

(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/20141113_topics2_2.html)