

仙台城跡災害復旧事業の進捗と今後の予定

<R6.3時点>

		令和4年度【実績】	令和5年度【実績】					令和6年度【予定】		
①	本丸北西 及び西門石垣	調査・設計	←————→							
	工事						→————→ 解体・積直し			
②	大手門北側土塀	調査・設計	←————→							
	工事				←————→					
③	中門石垣	調査・設計	←————→		←————→					
	工事		←————→ 解体			←————→ 積直し				
④	清水門石垣	調査・設計			←————→					
	工事		10月	12月	3月	4月	8月	11月	3月	→————→
災害復旧部会			●	●	●	●	●	●	●	

現在



①本丸北西石垣



②大手門北側土塀



③中門石垣



④清水門石垣