



○工事の進捗状況 (R8. 2. 20現在)

地 下 階：泉中央駅の地下通路と新庁舎1階をつなぐエスカレーターの設置が完了し、現在は空調・電気設備等の工事を進めています。
 1階～3階：床コンクリートの打設が概ね完了し、引き続き、柱や梁の耐火性能を確保するための耐火被覆の吹付作業等を行っています。
 4階～6階：鉄骨工事を進めており、2月中には建物全体の骨組みの組み立てが完了する見込みです。



<区民、来庁者の皆さまへ>

作業に伴い、騒音が発生する可能性があります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。