

仙名城跡整備事業スケジュール

(令和7年3月時点スケジュールに加筆)

		R3	第1期(R4~6)	第2期(R7~9)	第3期(R10~12)
計画等				①整備基本計画改定 新規	
調査	整備に向けた調査	植生調査・計画 扇坂下厩発掘調査 東丸土塁発掘調査 巽門登城路発掘調査	植生調査(毎木) 植生調査(草本)	動物相調査 ②巽門登城路発掘調査 測量調査(石垣測量・動態観測)	
	整備に向けた調査(大手門)	復元関連基礎調査	大手門復元基本構想	③大手門復元整備事業 大手門周辺発掘調査 石垣測量・動態観測	
整備	大手門整備ゾーン			④修景(植生) スケジュール変更	
	東丸整備ゾーン		修景(植生) 設計・施工(園路・安全施設等)		
	登城路整備ゾーン		修景(植生) 修景(植生)	⑤修景(植生) 新規 ⑥施工(安全施設等) 削除	⑧修景(植生) 再検討 ⑧施工(安全施設等) 再検討 ⑧設計(登城路復元) 再検討
	本丸整備ゾーン	修景(植生)		⑦修景(植生) 削除 設計・施工(巽櫓周辺整備)	⑧設計・施工(法面保護) 再検討
	維持管理				
	災害復旧				

①仙名城大手門復元基本構想を踏まえて、整備基本計画を改定する。

②大手門復元に係る事業を優先させるため、調査スケジュールを変更する。

③大手門復元整備事業については、令和7年度策定予定の仙名城大手門復元基本構想「9調査・整備スケジュール」(裏面参照)を基に取り組む。

④仙名城大手門復元基本構想に記載したスケジュールにより進める

⑧大手門復元に係る事業を優先させるため、調査スケジュールを再検討する

⑦令和9年度に実施予定の巽櫓周辺整備工事と合わせて実施する。

⑤下馬平場石垣付近において、遺構保護や歩行者・車の安全な通行に影響を及ぼすおそれのある樹木等があり、優先的に伐採する。

⑥過年度に植生修景を実施した箇所に転落防止柵等の防災安全施設の設置を予定していたが、緊急性がないため実施を見送り、巽門登城路整備と合わせて実施する。

【参考】仙名城大手門復元基本構想「9 調査・整備スケジュール」

分類（整備対象）	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18 (2036)	R19 (2037)	R20 (2038)	R21～ (2039～)
計画等	大手門復元基本構想策定	整備基本計画改定				第1期整備期間						★伊達政宗 没後400年	次期整備 基本計画策定		第2期以降 整備期間
大手門		発掘調査 史資料調査 測量・地質調査		基本設計		発掘調査		実施設計		工事					
大手門脇櫓		安全性確保		工事（改修）											
大手門正面虎口周辺			史跡追加指定手続き			発掘調査		基本設計	実施設計	工事（遺構表示・園路整備）					
大手門南西エリア			史跡追加指定手続き			発掘調査		基本設計	実施設計	工事（整備等）					
その他						★市道の車両通行制限開始				修景		解説サイン設置			

※整備内容・スケジュールは現時点における予定であり、今後変更する可能性があります

■ 計画立案等    ■ 設計    ■ 植生修景  
■ 調査    ■ 工事