

(2) 災害復旧事業について

・災害復旧事業の進捗と今後の予定

			令和 6 年度												令和 7 年度					
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
①	本丸北西 及び西門石垣	石垣解体工事	←																	
		本丸北西石垣積直工事						←							←					
		道路整備																←		
		西門石垣積直工事															←			
		後片付け工																	←	
②	大手門北側土塀	復旧工事	【令和 5 年度末工事完了】																	
③	中門石垣	石垣解体工事	←																	
		石垣積直工事			←															
		後片付け工							←											
④	清水門石垣	安全対策工事							←											

＜災害復旧事業の工程について＞

災害復旧事業については、今年度末の完了を見込んで工事を進めてきましたが、本丸北西石垣は 3 ヶ月程度、西門石垣は 6 ヶ月程度の工期延長が必要な状況です。

なお、現在車両通行止めとなっている市道仙台城跡線については、本丸北西石垣の復旧完了後、1 ヶ月程度の道路工事を経て、仙台七夕まっりの時期には再開できるものと見込んでおります。

＜災害復旧事業の工程について＞

災害復旧事業については、今年度末の完了を見込んで工事を進めてきましたが、本丸北西石垣は 3 ヶ月程度、西門石垣は 6 ヶ月程度の工期延長が必要な状況です。

なお、現在車両通行止めとなっている市道仙台城跡線については、本丸北西石垣の復旧完了後、1 ヶ月程度の道路工事を経て、仙台七夕まつりの時期には再開できるものと見込んでおります。

市道再開（予定）

