

都市再生プロジェクト関連事業 目標(短期目標)とその達成度

番号	事業名	目標 ※太字:短期目標(2010年度まで)	目標の達成度(事業内容・予定)
1	市街地の「緑の回廊」を構成する10路線の緑化(百年の杜推進課)	樹木の生育、管理手法により緑化の拡充を図る	・街路樹の補植や改植を行い、緑量の充実と共に質の充実も図ることができた【事業実施中】
2	仙台駅東地区景観形成地区・広告モデル地区の指定(都市景観課)	仙台駅東地区景観形成地区・広告物モデル地区の基本計画策定、地区指定を目指す。樹木の生育、管理手法により緑化の拡充を図る。	・景観形成地区・広告物モデル地区に指定されていた地域については、景観地区指定により、目標は達成されている【目標達成】 ・それ以外の地域については、震災の影響等によりスケジュールが遅れている。今後は、街並みのルールを検討し、地元関係権利者への説明会など、都市計画決定に向け、順次取り組んでいく【事業継続中】
3	東二番丁通の道路空間再構成(仙台河川国道事務所)	現在の道路空間内において、緑化の拡充を図る。特に広瀬通～定禅寺通間において、重点的に緑化を実施し、緑視率を向上させる。	・当面は植栽の管理を実施していく予定である。
4	青葉通再生基本構想(ケヤキ並木)(百年の杜推進課)	ケヤキ並木基本計画、道路整備計画、街並みルール化基本計画を策定し、平成22年度までに『青葉通まちづくり計画(現青葉通再生計画)』をまとめる。	・『青葉通再生基本構想』で示された「ケヤキ並木」「道路空間」「街並み」の分野ごとの検討を経て、『青葉通再生計画』の策定と実務的な取り組みとなる『(仮称)青葉通シンボルロード整備計画』をとりまとめることができた
5	青葉通再生基本構想(街並み)(都市景観課)	(仮称)ケヤキ基本計画、道路整備基本計画、沿道ルール化基本計画を策定し、平成21年までに(仮称)青葉通まちづくり計画をまとめる。樹木の生育、管理手法により緑化の拡充を図る。	・沿道の街並みのルール化については、震災の影響により、地元関係者の代表者から、概ねの合意を得るまでに留まっている。今後引き続き地元関係者への説明等を行いながら、街並みルールを作成し景観地区指定を目指す【事業継続中】
6	青葉通再生基本構想(道路空間)(道路計画課)	(仮称)ケヤキ基本計画、道路整備基本計画、沿道ルール化基本計画を策定し、平成21年までに(仮称)青葉通まちづくり計画をまとめる。樹木の生育、管理手法により緑化の拡充を図る。	・短期目標は達成している
7	青葉山公園整備事業(青葉山公園整備室)	平成16年度に青葉山公園整備基本計画検討委員会を設置し、公園基本計画の見直しを行う。	・平成22年度に「青葉山公園整備基本計画」の見直しを行い、短期目標を達成した
8	西公園再整備事業(公園課)	平成16年度に基本構想、基本計画を策定。平成18年度までに、基本設計、実施設計。平成19年度以降の事業着手を目指す	・平成19年度から事業着手【目標達成】
9	公共施設緑化の推進(百年の杜推進課)	①緑化実施計画(平成20年度まで)により、学校他21箇所の施設緑化を図る ②国、県等の公共施設の緑化を促進する ③「学校の森づくり事業」を推進する ④新たに緑化実施計画(平成21年以降)を策定し、施設緑化の促進を図る	①38箇所の施設緑化を行った。 ②条例に基づく緑化計画の中で、民間事業者より緑化率の高い緑化を図った。 ③平成17～20年度にかけて3校において学校の森づくり事業を実施した。 ④平成22年度より公共施設緑化の事業費が各施設所管課に移行しているため、新たな実施計画は策定せず、緑化計画の協議の中でより質の高い緑化を誘導するよう努めることとする【事業実施中】

都市再生プロジェクト関連事業 目標(短期目標)とその達成度

番号	事業名	目標 ※太字:短期目標(2010年度まで)	目標の達成度(事業内容・予定)
10	民間施設内緑化の推進 (百年の杜推進課)	「仙台市建築物等緑化助成制度」、「仙台市公開空地緑化整備事業助成制度」、「仙台市花壇づくり助成要綱」、「仙台市生垣づくり助成要綱」等が、市民、事業者に対し、より効率的な運用を図れるよう、制度の充実、広報を積極的に図る。	・公開空地緑化助成については、仙台市総合設計制度の中に優れた緑地の整備による容積の割増が盛り込まれたことから、平成21年度末に助成制度を廃止したが、他の助成については、効率的な運用を図るため、絶えず制度の見直しを行っている。 ・良好な事例を本市ホームページに紹介するなど、広報の活用に努めている【事業実施中】
11	保存樹木等の指定事業 (百年の杜推進課)	市内の由緒ある樹木などを、市民共有の財産として指定していく	・平成14年7月の都市再生プロジェクト第四次決定以降、保存樹木は14件指定、保存樹林は2件指定することができた。 ・今後も市内に残る名木・古木などの保全について所有者へ働きかけを行っていくとともに、より多くの指定に向け継続して取り組んでいく【事業実施中】
12	広瀬川創生事業 (河川課)	平成16年度にプラン策定。市民・NPO・行政共通のアクションプランづくりを行う。	・平成16年度に「広瀬川創生プラン」、平成21年度に「広瀬川創生プラン<中間見直し>」として市民・NPO・行政共通のアクションプランづくりを行い、目標を達成できた
13	定禅寺通の利活用推進事業 (百年の杜推進課・青葉区公園課)	まちの新しい魅力づくりに役立つよう、利活用を積極的に進める。	・徐々にイベント件数は増加してきている。 ・今後も継続してイベントへの利活用を積極的に進めていく【事業実施中】
14	「杜の都の環境をつくる条例」の見直し (百年の杜推進課)	平成18年度までに都市緑化と緑の保全に関する制度の見直しを行う	・平成18年度に制度改正を行い、短期目標は達成している
15	百万本の森づくり (百年の杜推進課)	1年1万本を目標に、市民への苗木交付、人生記念樹の植樹、企業・団体による植樹などを進める。市民への制度の周知を積極的に図る。	・各種の機会を捉え、目標を上回る成果をあげている【事業実施中】
16	地下鉄東西線の整備 (東西線建設本部管理課)	平成27年度の開業を目指す。	・平成27年度内の開業を目指し継続中である【事業実施中】
17	東西沿線まちづくり (東西線沿線まちづくり課)	都心部における駅周辺のまちづくり(仙台駅、一番町、西公園駅、国際センター駅、青葉山駅)	・関連事業(事業番号23～25)参照。 ・「東西線沿線まちづくりの基本方針」の施策の実現に向けて、全庁的な取り組みを引き続き行っていく【事業実施中】
18	一番町駅自転車駐輪場の整備 (道路管理課)	一番町駅自転車駐輪場の整備(平成20～26年度)	・事業継続中である【事業実施中】

都市再生プロジェクト関連事業 目標(短期目標)とその達成度

番号	事業名	目標 ※太字:短期目標(2010年度まで)	目標の達成度(事業内容・予定)
19	アクセス30分構想 (公共交通推進課)	<p>①新駅設置:太子堂駅</p> <p>②駅前広場の整備:中野栄駅, 南仙台駅東口・太子堂駅</p> <p>③自転車等駐車場の整備:小鶴新田駅北口・南口, 陸前落合駅南口</p> <p>④その他の施設設備:泉中央駅周辺(K&R施設, 地下通路等)・新田東日出町線(歩行者専用道路)(路線名として存在しない。新田東地区の自転車歩行者道は整備済み)・陸前落合駅自由通路</p> <p>⑤駅アクセス・バス路線関連道路の整備:鶴ヶ谷仙台港線(福室)・清水小路多賀城線(宮千代)・郡山折立線(鉤取)・北四番丁大衡線(星陵, 北山, 荒巻本沢)・長町八木山線(土手内, 西の平)・南仙台駅四郎丸線(駅前)・川内旗立線(動物公園, ひより台)・八軒小路北宮城野線(西新丁)・長町拡幅(国道4号)</p> <p>⑥市民協働との協働に基づくTDMの推進:都心循環バスやパーク・アンド・バスライドの試行実験の実施</p> <p>※この短期目標は、アクセス30分構想推進計画の前期計画とは一致していない</p>	<p>①, ②, ③完了している【目標達成】</p> <p>④完了している。ただし、「新田東日出町線(歩行者専用道路)」は路線名として存在しない。新田東地区の自転車歩行者道は整備済みである【目標達成】</p> <p>⑤鶴ヶ谷仙台港線(福室)・清水小路多賀城線(宮千代)・北四番丁大衡線(星陵, 荒巻本沢)・南仙台駅四郎丸線(駅前)については完了している【目標達成】</p> <p>⑥完了している。都心循環バスについては「都心バス100円均一運賃」として実施している【目標達成】</p> <p>⑤郡山折立線(鉤取)・北四番丁大衡線(北山)・長町八木山線(土手内, 西の平)・川内旗立線(動物公園, ひより台)・八軒小路北宮城野線(西新丁)・長町拡幅(国道4号)【事業継続中】</p>
20	杜の都のまちなか自転車プラン (交通政策課)	17年度プラン策定、18年度社会実験の実施	・短期目標は達成している (平成18年3月「杜の都のまちなか自転車プラン」策定, 平成18年11月社会実験実施)
21	環状道路の整備(有料道路事業・道路事業) (仙台河川国道事務所)	仙台北部道路、仙台拡幅(国道4号)	【事業継続中】
22	環状道路の整備(街路事業) (道路計画課)	長町折立線(長町八木山線)(郡山)、川内南小泉線(安養寺)、宮沢根白石線(浦田)、八乙女折立線(浦田)	<p>・川内南小泉線(安養寺)については整備済みである【目標達成】</p> <p>・他路線については、東日本大震災等の影響により、予定していた供用時期から遅れているが、宮沢根白石線(浦田)及び八乙女折立線(浦田)については、平成23年9月に供用済【目標達成】</p> <p>・長町折立線(長町八木山線)(郡山)については事業中である【事業継続中】</p>
23	市街地再開発事業(都心部での土地利用の高度化) (都市再開発課)	中央一丁目第二地区、一番町三丁目8番地区、中央南地区、花京院一丁目第一地区	<p>・中央一丁目第二地区:達成【目標達成】</p> <p>・一番町三丁目8番地区:事業中止(民間開発による)</p> <p>・花京院一丁目第一地区:達成【目標達成】</p> <p>・中央南地区:未達成(地権者間の合意形成、経済状況の市況等による。今後、継続して事業成立に向け取り組む)【事業継続中】</p>
24	土地区画整理事業 (区画整理課・関連各事務所)	仙台駅東第二、富沢駅周辺、荒井、岩切駅東、新田東、栗生西部	<p>・仙台駅東第二:換地処分(H25予定)【事業継続中】</p> <p>・富沢駅周辺:換地処分(H26予定)【事業継続中】</p> <p>・荒井:換地処分(H25予定)【事業継続中】</p> <p>・岩切駅東:換地処分(H23予定)【事業継続中】</p> <p>・新田東:換地処分(H19. 1. 19)【目標達成】</p> <p>・栗生西部:換地処分(H20. 6. 20)【目標達成】</p>