

仙台市みどりの基本計画の進捗について

1. 平成 27 年度実績

本年 7 月に、「仙台市みどりの基本計画」の掲載事業について実績を取りまとめた。

平成 27 年度の実績については、個別の事業において、一部で遅れが見られるものの、全体としては概ね予定どおりの進捗となっている。

《表-1 主な事業の実績》

基本方針	事業名	プロジェクト番号	百年の杜づくりプロジェクト事業名	平成 27 年度実績	進捗度	理由等
基本方針Ⅰ 安全・安心のまちづくり	海岸公園の再整備	A1,D7,E4	海岸公園再整備事業	災害復旧工事の継続 避難の丘整備工事着手	A	平成 28 年度から順次利用再開
	公園空白地の解消	—	—	空白地内の公園整備なし	B	用地確保の難航
基本方針Ⅱ 自然環境の保全・再生	特別緑地保全地区・緑地保全地域・市民緑地	B2	都市緑地法に基づく特別緑地保全地区制度の活用	特別緑地保全地区として 3 か所都市計画決定	S	目標値を上回る都市計画決定の実施
	特別緑地保全地区・緑地保全地域・市民緑地	B17	特別緑地保全地区の管理計画の策定	保全管理計画の検討、整備計画策定 1 箇所	B	複数箇所の都市計画決定手続きに時間を要したことにより管理計画未策定
基本方針Ⅲ 生活環境の向上	利用者ニーズを反映した多様な公園づくり	D1	利用者のニーズに対応した都市公園整備・再整備	公園 47 箇所を整備	B	必要な財源確保が図れなかったことによる遅れ
	緑化木植栽助成事業	C7	緑化木植栽助成事業	助成件数 2 件 植樹本数 305 本	A	助成制度の実施により地域の緑化活動が継続
基本方針Ⅳ 仙台らしさを育む	市街地みどりの回廊づくり事業	F11	青葉通再整備事業	西公園工区の低木植栽	B	地下埋設物の移設に時間を要したことによる遅れ
	保存樹木の指定	E6	保存樹木・保存樹木の指定	保存樹木指定 1 件	S	目標値を上回る指定の実施
基本方針Ⅴ 市民協働の推進	市民による「100 万本の森づくり」事業	G1	市民による「100 万本の森づくり」事業	14,996 本	A	市民植樹や助成制度を通し市民による植樹を継続
	市民参加による公園管理運営	D15	街区公園管理運営方針の策定	みどりの市民意識調査にて利用者ニーズを把握	B	公園マネジメントへの位置付け、国や他都市の事例を参考としながら検討を進めていることによる遅れ

※事業の進捗度：S 予定を上回っている、A 概ね予定通り、B 予定より遅れている

2. 計画の進行管理

計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）の PDCA サイクルにより、今後も実績を毎年審議会に報告し意見を伺いながら進行管理を実施していく。