

(様式1)

仙台市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

仙台市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,196,657	217
24	59,184,589	24,304,651	
25	38,621,441	39,277,289	
26	58,087,048	52,373,862	
27	22,612,505	32,236,885	
28	12,042,577	11,332,000	
29	0	13,900,827	
30	3,443,325	6,976,029	
31	0	0	
合計		197,188,142	180,401,760

<参考>	仙台市東日本大震災 復興交付金基金残高	仙台市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	仙台市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	16,289,604	272,066	179,483,027

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
24	1,057,400	756,069	
25	1,278,623	545,908	
26	1,031,163	640,608	
27	0	793,381	
28	0	0	
29	20,271	152,301	
30	0	67,094	
31	0	0	
合計		3,396,457	2,955,361

交付実績 **198,897,022**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

仙台市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	全体 事業費		23	24	25	26							27	28							29	30	31	累計
1	A	4	1	1			震災復興民間 文化財発掘調 査助成事業	周知の埋 蔵文化財 包蔵地 (震災に よる建て 替え等が 対象)	市	市	直接	継続	139,322	23 ~ 32	23 3,453 24 19,747 25 32,473 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 累計 55,673	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	217 12,757 5,080 3,469 6,755 3,296 3,369 3,300 0	- - - - - - - - - -	23年度実績:個人専用住宅の調査 2件 24年度実績:個人専用住宅の調査 31件、中小企業等の事業の調査 7件 25年度実績:個人専用住宅の調査 13件、中小企業等の事業の調査 1件 26年度実績:個人専用住宅の調査 8件 27年度実績:個人専用住宅の調査 5件 28年度実績:個人専用住宅の調査 4件 29年度実績:個人専用住宅の調査 1件 30年度実績:個人専用住宅の調査 0件					
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8「市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。													都道県 交付分	各年度 別合計	23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
													0	都道県交付分 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													市町村 交付分	各年度 別合計	23 3,453 24 19,747 25 32,473 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 139,322	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	217 12,757 5,080 3,469 6,755 3,296 3,369 3,300 0	- - - - - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
													139,322	市町村交付分 計	55,673	0	38,243	0	0					
													都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23 3,453 24 19,747 25 32,473 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 139,322	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	217 12,757 5,080 3,469 6,755 3,296 3,369 3,300 0	- - - - - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
													139,322	合計	55,673	0	38,243	0	0					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6								23	24								
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復興 整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	7,509	23	~	24	23	9,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定 業務発注。	
																	24	2,000		7,508	-		
																	25				3,492		
																	26						
																	27						
																	28				1		▲ 1
																	29						
																	30		▲ 3,491		▲ 3,491		
																	31						
																	累計	11,000	▲ 3,491	7,509	0		
																	44	C	-	4	-		1
24	1,019,400		722,035	-																			
25	415,388		314,029	-																			
26			45,516	-																			
27			518	-																			
28			▲ 1	-																			
29		▲ 76,776		-																			
30		▲ 29,774		246,141																			
31																							
累計	1,434,788	▲ 106,550	1,082,097	246,141																			
45	◆	C	-	4	-	1	農と食のフロ ンティア推進 事業	津波被害 地域	市	市	直接	完了	7,266	24	~	27						23	
																	24	5,812		5,540			
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	5,812	0	5,540	272		
																	46	C	-	1	-	2	-
24	30,000		26,526	-																			
25	371,250		225,365	-																			
26	760,500		290,597	-																			
27			484,340	-																			
28				-																			
29	20,271	76,776	152,301	-																			
30		42,225	67,094	-																			
31				-																			
累計	1,182,021	119,001	1,246,223	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
47	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	0	24	～	25	23				未執行。
																			24	6,000	0	-	
																			25	2,960	0	-	未執行。
																			26				8,960
																			27				
																			28				
																			29				
																			30		▲ 8,960	▲ 8,960	
																			31				
																			累計	8,960	▲ 8,960	0	0
																			64	C	-	2	-
24				26年2月 施設改修工事設計委託契約 26年6月完了																			
25	50,775	6,825	-	26年7月 大温室解体工事請負契約 26年11月完了																			
26	182,700	110,577	-	26年10月 施設改修工事請負契約 27年4月完了																			
27		60,541	55,532	27年11月 市民農園・栽培ほ場土壌復旧工事契約 平成28年3月完了																			
28				27年12月 センター・市民農園外構工事契約 平成28年3月完了																			
29																							
30																							
31																							
累計	233,475	0	177,943	55,532																			
68	C	-	4	-	2	-		被災地域農業 復興総合支 援事業(乾燥調 製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	478,380	25	～	26	23					
																		24				26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了	
																		25	88,121	5,354	-		
																		26	270,663	303,831	49,599		
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		累計	358,784	0	309,185	49,599	
																		74	C	-	1	-	3
24				28年11月ポンプ設備工事契約 29年3月完了																			
25																							
26																							
27	95,700	58,495	-																				
28		11,942	25,263																				
29																							
30																							
31																							
累計	95,700	0	70,437	25,263																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。																
								都道県 交付分	各年度 別合計	23	9,000	0	0	0		
										24	1,057,400	0	756,069	0		
										25	877,719	0	544,748	3,492		
										26	1,031,163	0	639,944	58,559		
										27	0	0	484,858	0		
										28	0	0	0	▲ 1		
										29	20,271	0	152,301	0		
										30	0	0	67,094	233,690		
										31	0	0	0	0		
								4,055,625	都道県交付分 計		2,995,553	0	2,645,014	295,740		
								市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
										24	5,812	0	5,540	272		
										25	50,775	0	6,825	0		
										26	182,700	0	110,577	0		
										27	95,700	0	119,036	55,532		
										28	0	0	11,942	25,263		
										29	0	0	0	0		
										30	0	0	0	0		
										31	0	0	0	0		
								446,166	市町村交付分 計		334,987	0	253,920	81,067		
								都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,000	0	0	0		
										24	1,063,212	0	761,609	272		
										25	928,494	0	551,573	3,492		
										26	1,213,863	0	750,521	58,559		
										27	95,700	0	603,894	55,532		
										28	0	0	11,942	25,262		
										29	20,271	0	152,301	0		
										30	0	0	67,094	233,690		
										31	0	0	0	0		
								4,501,791	合計		3,330,540	0	2,898,934	376,807		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)①	仙台市 田子西 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,809,712	24	~	25	23				24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。		
																	24	1,464,116		3,119,302	-	24年10月、用地取得済み。	
																	25	2,007,968		280,530	-	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。	
																	26			14,698	0	25年10月、外構工事契約 26年8月完了。	
																	27					26年1月、緑地工事契約 26年10月完了。	
																	28						
																	29						
																	30		▲ 138,588	▲ 81,034			
																	31						
																	累計	3,472,084	▲ 138,588	3,333,496	0		
																	3	D	-	4	-	2	-
24	1,749,108		3,318,529	-	24年10月、用地取得済み。																		
25	1,807,588		230,011	-	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。																		
26		27,125	33,262	0	26年2月、外構工事契約 26年9月完了。																		
27					26年2月、緑地工事契約 27年2月完了。																		
28																							
29		▲ 2,019																					
30																							
31																							
累計	3,556,696	25,106	3,581,802	0																			
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③	仙台市 若林西地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	3,452,673	23	~	25							
																	24	0		677,453	-		
																	25	2,359,609		2,342,868	-		
																	26			765	2		
																	27						
																	28						
																	29		▲ 48,819				
																	30						
																	31						
																	累計	3,069,907	▲ 48,819	3,021,086	2		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)④	仙台市 鹿野地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	1,544,997	24	~	26	23					24年9月、擁壁工事契約 25年8月完了。 24年10月、建築等工事契約 26年8月完了。 26年6月、外構工事契約 27年1月完了。 26年10月、集会所工事契約 27年3月完了。 27年1月、緑地工事契約 27年3月完了。 27年3月、道路復旧工事契約 27年6月完了。
																	24	282,957		1,091,560		
																	25	1,015,684		153,398		
																	26	53,228		106,911		
																	27			0	0	
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	1,351,869	0	1,351,869	0	
																	7	D	-	4	-	6
24	20,735		21,218																			
25	530,590		406,754																			
26		▲ 27,125	5,272	0																		
27																						
28																						
29		▲ 91,026	▲ 70																			
30																						
31																						
累計	551,325	▲ 118,151	433,174	0																		
8	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑦	仙台市 鶴ヶ谷第 二地区地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	535,753	24	~	26						
																	24	35,576		39,356		
																	25	245,866		415,580		
																	26	267,014		13,847		
																	27					
																	28					
																	29		▲ 79,629			
																	30		▲ 44			
																	31					
																	累計	548,456	▲ 79,673	468,783	0	

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
9	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑧	仙台市 荒井東 (第二期) 地区災害 公営住宅	市	市	直接	完了	2,482,971	24	~	26	23					24年10月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年1月完了。 25年10月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年3月、緑地工事契約 27年9月完了。
																	24	672,436		529,466	-	
																	25	395,734		1,459,186	-	
																	26	1,126,989		171,130	-	
																	27			12,816	1	
																	28		▲ 5,277			
																	29		▲ 13,956			
																	30		▲ 3,327			
																	31					
																	累計	2,195,159	▲ 22,560	2,172,598	1	
																	10	D	-	4	-	
24	1,267,399	▲ 1,079,256	0	0																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29		▲ 188,143																				
30																						
31																						
累計	1,267,399	▲ 1,267,399	0	0																		
11	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 六丁の目 駅周辺地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	2,520,928	24	~	26						23
																	24	396,262		637	-	
																	25			186,277	-	
																	26	1,809,549		2,018,140	-	
																	27			377	380	
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	2,205,811	0	2,205,431	380	
																	12	D	-	4	-	11
24	705,799		678	-																		
25			0	-																		
26			0	-																		
27	1,448,665	210,000	2,360,818	0																		
28		▲ 2,734																				
29																						
30		▲ 234																				
31																						
累計	2,154,464	207,032	2,361,496	0																		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							31
13	D	-	4	-	12	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑫	仙台市 通町地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,946,993	24	~	26	23					24年9月 用地取得済み。 24年9月 建物設計契約 25年3月完了。 25年10月 建築等工事契約 27年3月完了。
																	24	648,373		606,556	-	
																	25	638,925		2,748,091	-	
																	26	2,166,319		98,340	630	
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	3,453,617	0	3,452,987	630	
14	D	-	4	-	13	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑬	仙台市 霊屋地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,563,072	24	~	27	23					25年1月、用地取得済み。 24年11月、建物設計契約 25年11月完了。 25年5月、解体工事契約 25年11月完了。 26年3月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年1月、外構・緑地工事契約 27年10月完了。
																	24	1,307,629		498,824	-	
																	25	0		1,654,027	-	
																	26	1,071,266		84,943	-	
																	27			12,558	0	
																	28					
																	29					
																	30		▲ 136,208	▲ 7,665		
																	31					
																	累計	2,378,895	▲ 136,208	2,242,687	0	
15	D	-	4	-	14	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑭	仙台市 霊屋下地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	759,944	24	~	26	23					24年12月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 24年12月、解体工事契約 25年3月完了。 25年8月、建築等工事契約 26年12月完了。
																	24	296,898		100,476	-	
																	25	224,849		521,101	-	
																	26	312,516	▲ 96,250	42,630	742	
																	27					
																	28					
																	29		▲ 63,735			
																	30		▲ 9,329			
																	31					
																	累計	834,263	▲ 169,314	664,207	742	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
16	D	-	4	-	15	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑮	仙台市 落合地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,533,101	24	23					25年1月、用地取得済み。 24年9月、建物設計契約 25年6月完了。 25年8月、造成工事 26年4月完了。 25年12月、建築等工事契約 27年5月完了。 26年9月、集会所工事契約 27年2月完了。 26年11月、外構工事契約 27年8月完了。 27年1月、植栽工事契約 27年7月完了。
															24	749,389		268,212		
															25	373,652		1,635,054		
															26	1,469,389		309,007		
															27			6,001	0	
															28		▲ 374,156			
															29					
															30		▲ 1,811	▲ 1,811		
															31					
															累計	2,592,430	▲ 375,967	2,216,463	0	
17	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑰	仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,309,121	24	23					25年1月、用地買収開始。 27年3月、建設一部完了。 27年4月、残戸の設計開始 27年11月建設完了。
															24	93,121		93,673		
															25	990,290		665,484		
															26	1,031,985		1,261,323		
															27			0		
															28		▲ 94,916			
															29					
															30					
															31					
															累計	2,115,396	▲ 94,916	2,020,480	0	
18	D	-	4	-	17	-	災害公営住宅 整備事業(高 齢者生活支援 施設等併設事 業)	鹿野地区	市	市	直接	完了	160,000	24	23					民間事業者の事業進捗に合わせ補助を実施(25年3月)。24年 度補助額18,666千円。 平成25年7月に施設完成。同年9月に補助金74,666千円執行。
															24	18,666		18,666	0	
															25	74,666		74,666	0	
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	93,332	0	93,332	0	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
19	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 併設障害時通 園施設整備事 業	田子西地 区	市	市	直接	完了	240,068	24	~	25	23				24年6月、総合設計発注。 25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。	
																			24	42,041		11,004		-
																			25	150,012		181,049		-
																			26					0
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	192,053	0	192,053		0
																			20	D	-	13		-
24	1,267,500		37,008	-																				
25			195,731	-																				
26			219,000	-																				
27			66,853	-																				
28			44,202	3																				
29		▲ 704,703																						
30																								
31																								
累計	1,267,500	▲ 704,703	562,794	3																				
21	D	-	14	-	1	-		造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(補助率1 /2)	宅地被害 が甚大な 区域	市	市	直接	完了	25,574,693	23	~	28	23					2,260,289	
																		24	19,074,675		4,202,814	-		
																		25			4,358,849	-		
																		26			5,192,429	-		
																		27			5,392,807	-		
																		28			34,121	1		
																		29		▲ 1,288,367				
																		30		▲ 865,576				
																		31						
																		累計	21,334,964	▲ 2,153,943	19,181,020	1		
																		22	D	-	14	-	2	-
24	1,805,186		394,596	-																				
25			320,483	-																				
26			507,353	-																				
27			309,462	-																				
28			0	0																				
29																								
30		▲ 495,909																						
31																								
累計	2,027,803	▲ 495,909	1,531,894	0																				

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
23	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 2)	津波被災 地域、宅 地被害地 域及びそ の周辺地 域	市	市	直接	完了	45,510	24	~	24	23					24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレーション、防災マニュアル作成支援ガイドライン策定業務発注済み。 25年6月防災マニュアル追加 25年7月完了 25年10月「災害時に強いまちの再生のための検討会」開催
																	24	34,132	33,007	-		
																	25		1,026	99		
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	34,132	0	34,033	99	
																	24	D	-	20	-	
24	326	56	-																			
25	6,666	722																				
26		362																				
27		1,944	3,908																			
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	6,992	0	3,084	3,908																		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
25	D - 20 - 3 -	都市防災総合 推進事業(復興 まちづくり計 画策定支援)	東部沿岸 地域	市	市	直接	継続	75,709	24 ~ 30	23					24年4月より、4地区(井土、新浜、南蒲生、三本塚)にてまちづくり計画策定支援業務を発注。
										24	40,500		15,957		25年6月 平成25年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。26年3月完了。
										25	0		2,751		26年8月 平成26年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。27年3月完了。
										26	0		5,675		27年1月 平成26年度六郷東部地区まちづくり支援業務を発注。27年3月完了。
										27	0		8,313		27年5月 平成27年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。28年3月完了。
										28	1,174	5,277	8,228		27年5月 平成27年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。28年3月完了。
										29		9,100	5,946		28年5月 平成28年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。29年3月完了。
										30			9,007		28年9・10月 平成28年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。29年3月完了。
										31					29年4月 平成29年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。30年3月完了。
										累計	41,674	14,377	55,877	0	29年6月 平成29年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。30年3月完了。
26	D - 21 - 1 -	下水道事業 (浸水対策)	地盤沈下 地区	市	市	直接	継続	17,306,323	24 ~ 31	23					
										24	406,263		283,433		24年6月、詳細設計済み。24年11月、実施設計発注済み。
										25	2,408,345		815,262		蒲生・白鳥地区:西原雨水ポンプ場28年8月供用開始。中野雨水ポンプ場増設28年3月完了。
										26	4,393,895		3,331,615		原町東部地区:原町東部雨水幹線工事及び鶴巻ポンプ場整備工事実施中。
										27	0		2,778,193		霞目地区:第2霞目雨水幹線工事完了。
										28	3,868,803	1,902,435	2,558,921		
										29			1,917,219		
										30			661,647		
										31					
										累計	11,077,306	1,902,435	12,346,290	0	

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
27	◆	D	-	21	-	1	-	1	雨水流出抑制 施設設置促進 事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	廃止	0	24	~	29	23				24年4月から受け付け開始済み。
																			24	3,520	0	-	30年3月事業廃止
																			25		0	-	
																			26		0	-	
																			27		0	-	
																			28		0	-	
																			29		0	-	
																			30		0	-	
																			31		0	-	
																			累計	3,520	▲ 3,520	0	0
																			28	D	-	23	-
24	596,250	546,299	-	地質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地鑑定調査、8																			
25	159,720	193,567	-	月、建物補償調査着手済み。																			
26	82,231	44,294	-	25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コンサル業																			
27	5,212	28,320	30,933	務委託着手済み。																			
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	843,413	0	812,480	30,933																			
29	◆	D	-	23	-	1	-	1	荒井地区土地 区画整理	若林区荒 井地区 (被災地 区)	市	市	直接	完了	395,000	24	~	29					
																			24	198,400	99,696	-	月、出来形確認測量関連事業完了。26年12月、出来形確認測量完了。26年7
																			25	28,000	13,302	-	月換地計画等作成着手。27年3月、公共施設台帳整備完了。28年11月、区画
																			26	89,600	77,144	-	整理登記業務着手。29年3月、清算金台帳作成業務着手、換地計画等作成
																			27		6,720	-	完了。30年3月清算金台帳作成完了。
																			28		87,955	-	
																			29		1,328	29,855	
																			30				
																			31				
																			累計	316,000	0	286,145	29,855
																			31	D	-	1	-
24	487,475	355,435	-	●10.2kmのうち10kmの盛土工事が完了																			
25	2,557,500	571,427	-	●現在、舗装やガードレール等の交通安全施設工事を施工中																			
26	0	1,448,463	-	●令和元年度秋：全線開通予定																			
27	1,645,325	1,256,187	-																				
28	2,479,225	4,260,175	1,919,244																				
29		4,910,792	-																				
30	3,443,325	0	2,633,407																				
31																							
累計	10,612,850	4,260,175	13,094,955	0																			

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
32	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 芦の口地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	514,494	24 ~ 25	23					25年1月、用地取得済み。 24年12月、建物設計契約 25年3月完了 25年8月、建築等工事契約 26年3月完了
															24	589,428		177,476	-	
															25	159,305	▲ 210,000	272,706	0	
															26					
															27					
															28					
															29		▲ 88,373			
															30		▲ 178			
															31					
															累計	748,733	▲ 298,551	450,182	0	
33	D	-	17	-	1	-	蒲生北部地区 都市再生事業 計画案作成事業	蒲生北部 地区	市	市	直接	完了	312,906	24 ~ 24	23				25年7月、地区界測量業務契約 25年10月完了。25年8月、環境影響 調査業務(その2)契約 25年11月完了。25年9月、不動産鑑定業務契 約 25年10月完了。25年10月、文化財調査着手 H26年1月完了。25 年11月、一筆地測量業務契約 26年7月完了予定。25年12月、換地 設計準備業務契約 H26年3月完了。	
															24	369,000		145,372		-
															25			89,307		-
															26			0		1
															27					
															28		▲ 70,552			
															29					
															30		▲ 63,768			
															31					
															累計	369,000	▲ 134,320	234,679		1
34	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(津 波避難支援事 業)	津波被災 地域	市	市	直接	完了	90,300	24 ~ 24	23				25年3月、津波情報伝達システム屋外拡声器、電気通信設備工 事完了	
															24	67,725		64,717		3,008
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	67,725	0	64,717		3,008
35	D	-	20	-	5	-	都市防災総合 推進事業(宅 地ハザード マップ作成事 業)	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	31,500	24 ~ 24	23				24年9月、ハザードマップ作成業務発注。	
															24	22,120		21,000		0
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30		▲ 1,120			
															31					
															累計	22,120	▲ 1,120	21,000		0

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6	7																	
36	◆	D	-	20	-	1	-	1	民間建築物ア スベスト対策 支援事業	仙台市復興 交付金事業計画 区域内	市	市	直接	完了	12,000	24	~	26	23				24年7月から受付開始。25年度も引き続き事業を実施。 26年3月末時点(1年間)で実績4件。(分析2件、除去2件) 27年3月末時点(1年間)で実績7件。(分析5件、除去2件)	
																			24	6,080	2,827	-		
																			25	3,520	2,024	-		
																			26		2,066	2,683		
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	9,600	0	6,917		2,683
																			37	◆	D	-		20
24	24,000	9,804	14,196																					
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	24,000	0	9,804	14,196																				
38	◆	D	-	20	-	1	-	3	災害時民間事 業継続計画策 定支援事業	仙台市内 全域(被災した中 小企業を 中心に実施)	市	市	直接	完了	1,050	24	~	27					23	
																			24	840	838	2		
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	840	0	838	2	
																			39		D	-	21	-
24	45,421	120,729	-																					
25	68,247		-																					
26	197,700	161,012	-																					
27	239,129	123,233	-																					
28	169,012	173,093	158,732																					
29			145,319																					
30			53,693	129,884																				
31																								
累計	719,509	173,093	762,718	129,884																				

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28															29
40	◆	D	-	22	-	1	-	1	海岸公園再整備 備関連事業	仙台市宮 城野区、 若林区海 岸公園	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 25	23 24 8,000 25 26 27 28 29 30 31 累計 8,000	0	8,000	0	24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。 24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託契約 25年11月完了
41		D	-	23	-	2	-		防災集団移転 促進事業(補 助率3/4)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	44,844,974	24 ~ 28	23 24 15,062,081 25 13,609,026 26 17,896,752 27 28 ▲ 6,162,610 29 ▲ 1,165,896 30 31 累計 46,567,859	7,282,013 15,250,273 8,933,508 7,288,895 473,812	10,852	24年6月、移転跡地用地測量、11月、移転先地用地取得及び工事(荒井公 共、仙台港背後地及び雑子袋)着手。移転跡地の買取面積を確定後に、用地 買取に着手(12月)し、申し出のあった箇所から買取を実施中。 25年4月、移転先地用地取得、移転跡地買取、移転者への住宅建設および土 地購入に係る利子相当額の補助を開始、6月、蒲生雑子袋地区造成工事完 了。 26年7月、石場地区造成工事完了。 27年3月、田子西隣接地区、上岡田地区、南福室地区、七郷地区、六郷地 区、荒井西地区(区画)、荒井南地区(区画)の造成工事が完了し、全ての地 区で宅地の引き渡しを開始。 引渡した宅地において、随時移転者による住宅再建が行われている。 28年3月、移転者の住居の移転に要する費用等の補助金の申し込み受付を 終了。	
42	◆	D	-	23	-	2	-	1	被災者雇用創 出事業	①宮城県 民間投資 促進特区 にて認定 された7 地域(今 後復興推 進計画が 認定され るのに合	市	市	直接	完了	16,005	24 ~ 27	23 24 12,804 25 26 27 28 29 30 31 累計 12,804	9,370	3,434	平成24年4月より特区制度、立地助成制度等を活用し、首都圏 企業へPRを行った(通年)。また、中小企業向けセミナー(H25年 3月)や高校生向け工場見学会(H24年8月)を開催した。	

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
43	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	河原町地区	市	市	直接	完了	210,389	24	~	25	23				24年7月、地盤調査、実施設計、被災建物の除却完了。 24年12月 施設建築物工事着手 26年1月 施設建築物工事完了	
																	24	44,580		43,830		-
																	25	81,653		81,615		788
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	126,233	0	125,445		788
																	48	D	-	23		-
24	18,000		12,824	5,176																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29		▲ 5,175		0																		
30																						
31																						
累計	18,000	▲ 5,175	12,824	1																		
49	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効果 促進事業	仙台市	市	直接	継続	26,916,562	24	~	32					23	
																	24	8,938,329		6,535	-	
																	25	3,779		756,060	-	
																	26	9,182		1,011,167	-	
																	27	11,048,707		1,863,473	-	
																	28	1,953,749		2,688,632	-	
																	29			2,698,505	-	
																	30		▲ 420,501	117,591	-	
																	31					
																	累計	21,953,746	▲ 420,501	9,141,963	0	
																	50	D	-	4	-	19
24	13,024		0	-																		
25	6,041,175		2,617,587	-																		
26	22,305,967		18,755,017	-																		
27			6,905,112	0																		
28																						
29		▲ 82,450																				
30																						
31																						
累計	28,360,166	▲ 82,450	28,277,716	0																		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
51	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩角五郎 地区	角五郎地区 災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	1,253,223	25	~	27	23					26年9月、用地取得予定。 26年4月、建物設計契約 26年9月完了。 26年12月、建築等工事契約 27年10月完了。
																	24					
																	25	749,043		1,610	-	
																	26	252,133	96,250	999,566	-	
																	27			95,269	124	
																	28					
																	29					
																	30		▲ 857			
																	31					
																	累計	1,001,176	95,393	1,096,445	124	
52	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑳東部集 団移転対応集 合住宅	荒井西地区 災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	476,904	25	~	27	23				26年7月、建物設計契約 26年11月完了。 27年3月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年1月完了。	
																	24					
																	25	52,500		0		-
																	26	122,069		131,172		-
																	27	242,721		286,118		0
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	417,290	0	417,290		0
53	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)㉑東部浸 水区域移転対 応集合住宅	上岡田、 六郷地区 災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	1,534,792	25	~	28	23				26年度に用地取得。 26年4月、建築設計契約 26年11月完了。 26年5月、造成設計契約 27年1月完了。 27年1月、造成工事契約 27年8月完了。 27年3月、建築等工事契約 上岡田地区は28年3月完了。六郷地区は28年6月完了。	
																	24					
																	25	131,250		3,149		-
																	26	298,286		1,084,284		-
																	27	996,246		245,176		-
																	28			8,842		1,492
																	29		▲ 81,535			
																	30		▲ 1,304			
																	31					
																	累計	1,425,782	▲ 82,839	1,341,451		1,492

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	D	-	4	-	1															-	2		
54	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業	災害公営 住宅建設 地区 災害公営 住宅建設	市	市	直接	完了	448,484	25	~	28	23				25年度 2団地の駐車場整備完了。(若林西、芦の口) 26年度 20団地で駐車場整備完了。(荒井東、田子西、鹿野、上原、通町、鶴ヶ谷第二、 霊屋下、六丁の目駅周辺、梅田町、小田原、幸町第三、燕沢東、大和町、荒井第二、大 和町、六丁の目中町、あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、泉中央南) 27年度 16団地で駐車場整備完了。(荒井東第二期、霊屋、落合、角五郎、荒井西、上岡 田、荒井南、荒井南第二、鶴ヶ谷第三、茂庭第二、卸町、田子西第二、燕沢、新田東、 宮城野、中倉) 28年度 1団地の駐車場整備完了。(六郷)	
																			24					
																			25	106,600		92,790		
																			26	202,651		96,281		
																			27	49,536		142,264		
																			28			3,657		23,795
																			29					
																			30					
31																								
累計														358,787		0	334,992	23,795						
55		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	継続	10,875,391	25	~	32	23				25年度実績:北六番丁(12戸) 26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、鹿野、芦の口、荒 井東第二(戸建)、霊屋下の対象615戸 27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡 田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒 井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中 倉、通町、鶴ヶ谷第二、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田 町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町 の対象2646戸 28年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡 田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、 荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、 新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田 子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋 下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、茂庭第二、卸町の対象2,966 戸 29年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡 田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、 荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、 新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田 子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋 下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、茂庭第二、卸町の対象2,910 戸	
																			24					
																			25	4,288		4,288		
																			26	259,075		251,222		
																			27	1,342,580		1,338,998		
																			28	2,031,722		2,012,889		
																			29		1,950,228	1,975,304		
																			30		1,992,593	1,997,785		
31																								
累計														3,637,665	3,942,821	7,580,486	0							

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
56	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	継続	2,316,661	25	~	32	23				25年度実績:北六番丁(7戸) 26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、鹿野、芦の口、荒井東第二(戸建)、霊屋下の対象490戸			
																	24				27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町の対象1929戸			
																	25	1,091		1,091	28年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、茂庭第二、卸町の対象2,027戸			
																	26	63,265		59,582	29年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、芦の口、燕沢、燕沢東、岡田、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南、荒井南第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、鶴ヶ谷第三、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、霊屋下、霊屋下第二、六郷、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中町、茂庭第二、卸町の対象1,909戸			
																	27	222,065		220,838				
																	28	333,183		283,545				
																	29		260,934	259,248				
																	30		186,874	243,108				
31																								
累計		619,604	447,808	1,067,412	0																			
57	◆	D	-	6	-	1	-	災害公営住宅 入居決定・家 賃システム構 築事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	12,600	25	~	27	23				25年5月業務委託契約 9月完了		
																		24	2,352		0			
																		25	7,728		7,896		2,184	
																		26						
																		27						
																		28						
																		29						
																		30						
31																								
累計		10,080	0	7,896	2,184																			
58	D	-	13	-	2	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	68,572	24	~	27	23				H28年3月 事業完了			
																	24	24,375		0				
																	25	73,125		11,831				
																	26			21,488				
																	27			18,110		0		
																	28							
																	29							
																	30		▲ 46,071					
31																								
累計		97,500	▲ 46,071	51,429	0																			

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
59	◆	D	-	14	-	1	-	1	造成宅地滑動崩落緊急対策事業に係る権利調整支援事業	仙台市内全域(盛土造成地地域)	市	市	直接	完了	3,707	24	~	26	23				権利調整業務委託(行政書士会、弁護士)。	
																			24	23,755	0	-		
																			25		318	-		
																			26		2,647	1		
																			27					
																			28					
																			29					
																			30		▲ 20,789			
																			31					
																			累計	23,755	▲ 20,789	2,965		1
																			60	D	-	17		-
24																								
25	37,500	0	-																					
26	57,101	33,932	-																					
27	525,505	142,346	-																					
28	146,188	722,008	502,942	-																				
29		328,349	321,948	-																				
30		122,691	315,925	-																				
31																								
累計	766,294	1,173,048	1,317,093	0																				
61	◆	D	-	21	-	1	-	2	下水道事業(浸水対策)効果促進事業	地盤沈下地区	市	市	直接	継続	1,537,689	24	~	31					23	
																			24	11,126	11,126	-		
																			25	46,848	4,289	-		
																			26	0	36,021	-		
																			27	0	6,538	-		
																			28	959,703	86,513	-		
																			29		212,473	432,597	-	
																			30			582,607	-	
																			31					
																			累計	1,017,677	212,473	1,159,691	0	
																			62	D	-	23	-	4
24	211,258	5,982	-																					
25	643,813	531,272	-																					
26	50,217	234,026	-																					
27		44,654	0																					
28																								
29																								
30		▲ 89,354																						
31																								
累計	905,288	▲ 89,354	815,934	0																				

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	★	F	-	4	-	1	-															1		
63	★	F	-	4	-	1	-	1	仙台市	県	県	直接	継続	501,130	25	~	32	23						
																		24						
																		25	400,904		1,160			
																		26			664			
																		27			308,523			
																		28			0			
																		29			0			
																		30			0			
																		31						
																		累計	400,904	0	310,347	0		
65	D	-	1	-	2	-		仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	継続	641,000	25	~	31	23					●H25年度:測量・設計業務着手 ●工事完成率:69%(1.1km/1.6km) ●令和元年9月:全線工事完了予定		
																	24							
																	25	35,650		24,833				
																	26	137,950	0	0				
																	27	0	125,550	26,841				
																	28	0	134,850	89,598				
																	29		62,775	123,830				
																	30		0	34,890				
																	31							
																	累計	173,600	323,175	299,992	0			
66	D	-	1	-	3	-		仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	継続	835,000	25	~	30	23					●H25年度:測量・設計業務着手 ●平成31年3月:全線工事完了		
																	24							
																	25	51,925		35,662				
																	26	91,450	0	0				
																	27	0	116,250	16,585				
																	28	0	283,650	200,784				
																	29			171,420				
																	30		0	0				
																	31							
																	累計	143,375	399,900	424,451	0			
67	◆	D	-	14	-	1	-	2	折立五丁 目地区外 159地区	市	市	直接	完了	9,931	25	~	27	23				25年7月 システム構築支援業務発注 26年3月完了 25年10月 システム構築業務発注 26年3月完了 27年度まちづくり専門家派遣等予定 28年3月完了		
																		24						
																		25	26,560		7,664			
																		26			0			
																		27			280			1
																		28						
																		29						
																		30		▲ 18,615				
																		31						
																		累計	26,560	▲ 18,615	7,944		1	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
69	D	-	4	-	23	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)②荒井南地区	荒井南地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	3,365,921	25 ~ 27	23					25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。
															24					
															25	627,903		41,923	-	
															26	1,346,543		2,841,847	-	
															27	1,347,268		61,408	0	
															28		▲ 302,510			
															29					
															30		▲ 74,026			
															31					
															累計	3,321,714	▲ 376,536	2,945,178	0	
															70	D	-	4	-	
24																				
25			0	-																
26	84,236		372,774	-																
27	485,638		9,846	14,161																
28		▲ 173,093																		
29																				
30																				
31																				
累計	569,874	▲ 173,093	382,620	14,161																
71	D	-	4	-	25	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)④茂庭第二地区	茂庭第二地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	2,573,390	26 ~ 27						23
															24					
															25			0	-	
															26	606,824		2,207,564	-	
															27	1,794,950		44,151	0	
															28		▲ 134,850			
															29					
															30		▲ 15,209			
															31					
															累計	2,401,774	▲ 150,059	2,251,715	0	
															72	D	-	2	-	1
24																				
25																				
26	17,466		6,882	-																
27	136,446		2,778	-																
28	79,584	676,666	139,500	-																
29		333,139	304,509	-																
30		98,683	387,563	-																
31																				
累計	233,496	1,108,488	841,232	0																

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
73	D	-	22	-	1	-	海岸公園再整備 関連事業 (避難の丘)	仙台宮城 野区～若 林区沿岸 部	市	市	直接	完了	1,132,000	26	～	28	23				27年1月、蒲生・井土・藤塚地区の実施設計業務委託契約 27年6月完了 27年7月、荒浜地区の実施設計業務委託契約 27年11月完了 27年8～11月、蒲生・井土・藤塚・荒浜の避難の丘整備工事契約 28年9月までに全地区完成		
																	24						
																	25						
																	26	31,500		31,155			
																	27	817,500		817,500			
																	28	0					
																	29			345			
																	30						
																	31						
																	累計	849,000	0	848,655		345	
																	75	D	-	4		-	26
24																							
25																							
26																							
27	169,312		169,312																				
28																							
29																							
30																							
31																							
累計	169,312	0	169,312	0																			
76	D	-	22	-	2	-	白鳥地区津波 防御施設整備 事業	宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目	市	市	直接	継続	559,400	28	～	31					23		
																	24						
																	25						
																	26						
																	27			0			
																	28	7,050		7,035			
																	29		412,500	372,313			
																	30		0	20,519			
																	31						
																	累計	7,050	412,500	399,867	0		
																	77	◆	D	-	22	-	2
24																							
25																							
26																							
27			0																				
28	13,184		7,610																				
29		334,328	257,250																				
30		0	0																				
31			82,652																				
累計	13,184	334,328	264,860	82,652																			

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
78	D	-	5	-	2	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	継続	2,718,382	30	~	32	23					30年度実績:北六番丁(12戸)	
																24						
																25						
																26						
																27						
																28						
																29						
																30		5,497	5,497			
																31						
																累計	0	5,497	5,497	0		

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
		24	0	0	0	0	
		25	400,904	0	1,160	0	
		26	0	0	664	0	
		27	0	0	308,523	0	
		28	0	0	0	0	
		29	0	0	0	0	
		30	0	0	0	0	
		31	0	0	0	0	
		501,130	都道県交付分 計	400,904	0	310,347	0
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	3,193,204	0	0
24	59,159,030			▲ 1,079,256	24,286,354	25,816	
25	38,538,193			▲ 210,000	39,265,384	3,071	
26	57,904,348			0	52,259,816	4,059	
27	22,516,805			451,800	32,111,094	49,508	
28	12,042,577			837,456	11,316,762	36,488	
29	0			0	13,897,458	29,855	
30	3,443,325			0	6,972,729	212,536	
31	0			0	0	0	
244,429,762	市町村交付分 計			196,797,482	0	180,109,597	118,942
都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計			23	3,193,204	0	0
		24	59,159,030	▲ 1,079,256	24,286,354	25,816	
		25	38,939,097	▲ 210,000	39,266,544	3,071	
		26	57,904,348	0	52,260,480	4,059	
		27	22,516,805	451,800	32,419,617	49,508	
		28	12,042,577	837,456	11,316,762	36,488	
		29	0	0	13,897,458	29,855	
		30	3,443,325	0	6,972,729	212,536	
		31	0	0	0	0	
		244,930,892	合計	197,198,386	0	180,419,944	361,333