

社会資本総合整備計画 事後評価書												令和08年01月30日
計画の名称	仙台市都市公園等事業											
計画の期間	平成28年度 ～ 令和02年度（5年間）									重点配分対象の該当		
交付対象	仙台市											
計画の目標	みんなで育む「百年の杜」 (1)みどりの保全や管理により、生物多様性の保全や地球温暖化の緩和に寄与するみどりの機能を向上します。 (2)みどりの機能に配慮した緑化や仙台の地域個性を表すみどりの活用により、暮らしの質や都市の魅力を向上します。 (3)仙台のみどりを地域の誇りと感じ、市民が自発的にみどりの活動に参加しやすい環境をつくれます。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	220	A	220	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H28当初)	(H30末)	(H32末)
1	都市公園の一人当たり面積を12.5㎡（H26末）から17㎡/人（H32末）に増加			
	一人当たりの都市公園面積	12㎡	14㎡	17㎡
	都市公園公告面積／仙台市内人口（㎡／人口）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	—	—	吸収源対策公園緑地事業 （斎勝沼地区）	斎勝沼緑地園路広場整備等 167ha	仙台市	■	■				7		—
	A12-002	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	—	—	吸収源対策公園緑地事業 （荒井地区）	荒井 1 号、6 号、8 号公園整備等 1ha	仙台市	■	■	■	■		44		—
	A12-003	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	—	—	吸収源対策公園緑地事業 （中山地区）	泉中山第二 1 号, 2 号, 3 号公園、第二中山吉成公園整備等 2.34ha	仙台市	■	■	■	■		131		—
	A12-004	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	—	—	仙台市官民連携型賑わい 拠点創出事業	民間施設及び公園施設整備（ 榴岡公園 11.2ha）	仙台市			■	■		0		—
	A12-005	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	—	—	吸収源対策公園緑地事業 （泉中央地区）	泉中央南公園整備等 0.7ha	仙台市				■		34		—
	A12-006	公園	一般	仙台市	直接	仙台市	—	—	都市公園等事業（太白公園）	施設整備等（2.02ha）	仙台市					■	4		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						220			
											合計						220			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
本市独自に実施	令和7年度
	公表の方法
	ホームページによる公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	都市公園等の整備により、地球温暖化の緩和に寄与するとともに都市の魅力向上を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後も、グリーンインフラとしての公園整備や防災に資する公園整備を進めることで、地球温暖化対策の推進などに寄与する事業を進める。 また、官民連携などの時代のニーズをふまえた事業を進め、公園ひいては都市の魅力向上を図る。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	都市公園公告面積／仙台市域内人口（㎡／人口）		
	最 終 目標値	17㎡	計画期間中の人口増加が続いたことや、共用が見込まれていた緑地で境界確定手続きが整わず、面積加算ができなかったため。
	最 終 実績値	15㎡	