

H 2 4 教 総 施 第 1 5 5 5 号

平 成 2 4 年 1 2 月 1 4 日

文部科学大臣 殿

宮城県仙台市長 奥山 恵美子

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校作り交付要綱第8条の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

都道府県名	宮城県
市町村名	仙台市

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100%	100%
中学校	100%	100%
中等教育学校	100%	100%
高等学校	100%	100%
特別支援学校	100%	100%
幼稚園	100%	100%

【所見】

耐震診断により耐震性の無いことが確認されている公立学校施設について、東日本大震災の影響により平成23年度に繰り越して工事が完了した学校があったが、すべての工事を実施し、耐震補強を完了した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

今期は時に防犯対策など安全性の確保を図る整備の該当はなかったが、今後とも必要に応じて防犯対策に資する施設整備を行っていくこととする。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

校舎の改築に伴い屋外運動場の配置が変更になるなど、18校において屋外運動場の整備を行い、屋外教育環境を確保した。学校施設の大規模改造事業として、概ね20年以上経過した建物や、老朽化による損耗の著しい建物について逐次改修を行っており、片平小学校、蒲町中学校他5校についてトイレの改修を行った。なお、五城中学校の大規模改造及び向山小学校、長町中学校のグランド整備については、東日本大震災の影響により工事の開始が遅れ平成24年度に実施する予定である。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

水泳プールの改築については、老朽度の高いものから順次実施しており、旭丘小学校、南材木町小学校他6校について改築を行ってきた。また、単独調理施設の改築、屋外運動場照明施設の設置による、体育施設の充実を図った。なお、八乙女中学校のプールについては、東日本大震災の影響により工事の開始が遅れ平成24年度に実施する予定である。

2 事後評価の時期及び方法について

平成24年度第3四半期において、仙台市教育委員会事務局内部で、実施した事業の事後評価を行い、本市のホームページで公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画で計画した事業については、東日本大震災の影響により、一部翌年に事業が完了したもの、一部24年度に繰り越したものがあつたが、概ね計画通り実施できた。今後の施設整備計画については、経年に伴い老朽度の高い校舎、屋体、プール等について、緊急性の高いものから順次、改築、大規模改造等を実施して行くこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別表)

1 計画名称	仙台市公立学校等施設整備計画						
2 計画作成主体	仙台市						
3 計画期間	平成	19	年度	～	平成	22	年度
4 個別事業一覧							

都道府県名	宮城県
市町村名	仙台市

※この個別表については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備企画に計上したことのあるすべての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣功年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
根白石小学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	H19年9月21日				
南光台小学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	H19年7月20日				
将監小学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	H19年11月13日				
長命ヶ丘小学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	H19年9月21日				
七北田中学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	H19年10月31日				
将監東中学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	H20年2月15日				
片平丁小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	H19年12月14日				
蒲町中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	H19年11月30日				
南材木町小学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	R	有	H20年3月31日				
南材木町小学校(II期工事)	①	0201	危険改築	校	R	有	H21年1月16日		追加	H20年2月8日	
南材木町小学校(I期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	有	H20年3月31日				
南材木町小学校(II期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	有	H21年1月16日		追加	H20年2月8日	
南材木町小学校	①	0201	危険改築	校	R	有	H21年3月31日		追加	平成21年2月10日	
旭丘小学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	R	有	H20年3月31日				
旭丘小学校(II期工事)	①	0201	危険改築	校	R	有	H20年11月28日		追加	H20年2月8日	
旭丘小学校(I期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	有	H20年3月31日				
旭丘小学校(II期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	有	H20年11月28日		追加	H20年2月8日	
旭丘小学校(I期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	有	H20年3月31日				
旭丘小学校(II期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	有	H20年11月28日		追加	H20年2月8日	
加茂小学校	①	0201	危険改築	屋	S	有	H20年3月14日				
宮城野中学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	R	有	H20年3月31日				
宮城野中学校(II期工事)	①	0201	危険改築	校	R	有	H21年2月27日		追加	H20年2月8日	
宮城野中学校(I期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	有	H20年3月31日				
宮城野中学校(II期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	有	H21年2月27日		追加	H20年2月8日	
根白石中学校	①	0201	危険改築	校	W	有	H20年3月12日				
荒町小学校(I期工事)	①	0201	危険改築	校	R	有	H21年3月31日		追加	H20年5月7日	
荒町小学校(II期工事)	①	0201	危険改築	校	R	有	H21年3月31日		追加	平成21年2月10日	
荒町小学校	①	0201	危険改築	屋	R	有	H21年2月27日		追加	H20年5月7日	

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
上愛子小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	有	H22年6月30日		追加	平成21年4月3日	
上愛子小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	有			追加	平成21年4月3日	
片平丁小学校(Ⅰ期工事)	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H20年3月31日				
片平丁小学校(Ⅱ期工事)	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H20年8月29日		追加	H20年2月8日	
上杉山通小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H20年5月30日				
通町小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H20年5月7日				
宮城野小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H19年9月14日				
中山小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H20年3月28日				
福室小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H20年3月28日				
八木山小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H20年3月28日				
中田中学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H20年3月28日				
八軒中学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H20年3月28日				
愛子小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H21年3月31日		追加	H20年5月7日	
旭丘小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年4月3日	
富沢小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年4月3日	
宮城野中学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年4月3日	
愛子小学校(Ⅰ期工事)	④	1201	単独校調理場(新增築)	—	R	有	H20年3月31日				
愛子小学校(Ⅱ期工事)	④	1201	単独校調理場(新增築)	—	R	有	H20年12月19日		追加	H20年2月8日	
旭丘小学校(Ⅰ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	有	H20年3月31日				
旭丘小学校(Ⅱ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	有	H20年11月28日		追加	H20年2月8日	
富沢小学校(Ⅰ期工事)	④	1201	単独校調理場(新增築)	—	R	有	H21年3月31日		追加	H20年5月7日	
富沢小学校(Ⅱ期工事)	④	1201	単独校調理場(新增築)	—	R	有	H21年12月18日		追加	平成21年4月3日	
上愛子小学校(Ⅰ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	有	H22年6月30日		追加	平成21年4月3日	
旭丘小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	有	H20年11月28日		追加	H20年4月7日	
南材木町小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	有	H21年1月16日		追加	H20年4月7日	
愛子小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	有	H20年12月19日		追加	H20年4月7日	
荒町小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年4月3日	
富沢小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	有	H22年1月29日		追加	平成21年4月3日	
宮城野中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年4月3日	
長町南小学校	④	1501	学校屋外運動場照明施設	—	—	有	H20年3月14日				
旭丘小学校	④	1501	学校屋外運動場照明施設	—	—	有	H22年2月26日		追加	平成21年4月3日	
松森小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	H20年11月28日		追加	H20年2月8日	
加茂小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	H20年12月19日		追加	H20年2月8日	
幸町小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	H21年2月13日		追加	H20年2月8日	
南光台東小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	H20年11月28日		追加	H20年2月8日	
将監中学校	①	0501	地震補強	校	R	有	H20年12月26日		追加	H20年2月8日	
中野中学校	①	0501	地震補強	校	R	有	H20年11月28日		追加	H20年2月8日	
向陽台小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	有	H20年10月31日		追加	H20年5月7日	
馬場小学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	H20年10月10日		追加	H20年5月7日	

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣功年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
吉成小学校	①	0501	地震補強	屋	R	有	H20年10月7日		追加	H20年5月7日	
高森小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	有	H20年10月31日		追加	H20年5月7日	
八乙女中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	有	H20年12月12日		追加	H20年5月7日	
中山中学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	H20年12月30日		追加	H20年5月7日	
北仙台中学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	H21年2月10日		追加	H20年5月7日	
向陽台中学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	H20年10月31日		追加	H20年5月7日	
幸町小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	H21年2月13日		追加	H20年2月8日	
立町小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	H20年12月29日		追加	H20年5月7日	
七郷中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	H20年11月28日		追加	H20年5月7日	
中山小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	有	H21年12月25日		追加	平成21年4月3日	
青陵中等学校	③	0610	大規模改造(校内LAN)	校	R	有	H22年3月31日		追加	平成21年4月3日	
東二番丁小学校ほか120件	③	2201	地デジ設備	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年6月17日	
八幡小学校ほか49件	③	2201	地デジ設備	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年6月17日	
荒町小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年6月17日	
立町小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
東六番丁小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
長町小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年6月17日	
東仙台小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
小松島小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
生出小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
鹿野小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
鶴谷小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
大和小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
芦口小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
鶴巻小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
東宮城野小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
郡山小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
作並小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
実沢小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
黒松小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年6月17日	
将監小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年6月17日	
将監西小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
松森小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
寺岡小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年6月17日	
南中山小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
第二中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
東華中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
南小泉中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止
中田中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ			事業廃止

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣功年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考	
									事由	変更年月日		
西多賀中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ	追加 追加	平成21年6月17日	事業廃止	
生出中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ		平成21年6月17日	事業廃止	
北仙台中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ		平成21年6月17日	事業廃止	
鹿野小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	有	H22年3月31日					
東仙台小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	有	H22年3月31日					
沖野中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ				事業廃止
人来田中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ				事業廃止
西山中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	有	H22年3月31日			追加	平成21年6月17日	
七北田中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ				事業廃止
根白石中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ				事業廃止
将監東中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ				事業廃止
鶴が丘中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ				事業廃止
寺岡中学校	③	2301	太陽光発電	—	—	無		予算枠に応じ取りやめ				事業廃止
中田中学校	①	0201	危険改築	屋	S	有	H23年3月31日		追加	平成21年6月17日		
仙台工業高校	③	1106	特別装置	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年6月17日	4.5尺旋盤、NC工作システム 6尺旋盤、FAシステム	
仙台第二工業高校	③	1106	特別装置	—	—	有	H22年3月31日		追加	平成21年6月17日		
七郷中学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	H22年10月31日		追加	平成21年6月17日		
東仙台中学校	①	0501	地震補強	屋	S	有	H22年10月31日		追加	平成21年6月17日		
西多賀中学校	①	0501	地震補強	校	R	有	H22年10月31日		追加	平成21年6月17日		
上愛子小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	有	H22年6月30日		追加	平成22年5月25日		
上愛子小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	有			追加	平成22年5月25日		
遠見塚小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	有	H23年12月28日		追加	平成22年5月25日		
遠見塚小学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	有	H23年12月28日		追加	平成22年5月25日		
遠見塚小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	有	H23年12月28日		追加	平成22年5月25日		
遠見塚小学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	校	R	有	H23年12月28日		追加	平成22年5月25日		
小松島小学校	①	0501	地震補強	校	R	有	H23年5月31日		追加	平成22年5月25日		
若林小学校	①	0501	地震補強	校	R	無		耐震診断の結果補強の不要が判明			事業廃止	
南材木町小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H23年3月31日		追加	平成22年5月25日		
広瀬小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H23年3月31日		追加	平成22年5月25日		
荒町小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H23年3月31日		追加	平成22年5月25日		
上愛子小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	有	H23年3月31日		追加	平成22年5月25日		
向山小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	無		繰越 24年度に実施予定				
長町中学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	無		繰越 24年度に実施予定				
上愛子小学校(Ⅱ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	有	H22年6月30日		追加	平成22年5月25日		
鶴谷特別支援学校	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	有	H23年3月31日		追加	平成22年5月25日		
鶴谷特別支援学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	有	H23年3月31日		追加	平成22年5月25日		
加茂小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	有	H23年2月28日		追加	平成22年5月25日		
八乙女中学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	無		繰越 24年度に実施予定				
五城中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	無		繰越 24年度に実施予定				

