



工事進捗状況を報告します

新橋 下部工工事(西側)完了



皆様のご理解・ご協力の下、新橋(北側)及び伸友橋脇の歩道橋の下部工工事(西側)が令和7年5月末に完了いたしました。

今後は、対岸側(東側)の橋梁下部工工事を渇水期の期間に下記のとおり実施してまいります。

○工事件名：郡山折立線(大野田工区)外1線 橋梁下部工工事

○施工業者：株式会社広瀬組

○工期：令和7年9月～令和8年7月(予定)※10月中旬より作業予定
作業時間：8時00分～17時00分


※作業状況等により時間に変更となる場合があります。

○工事内容：新橋(北側)及び伸友橋歩道橋の橋台、河川護岸の施工


◆◆今後の工事内容◆◆

	工 種	内 容
①	準備工	工事着手の準備等を行います
②	橋台新設(掘削)	新橋の橋台範囲を掘削します
③	橋台新設(鉄筋)	橋台の骨組みとなる鉄筋を組み立てます
④	橋台新設(打設)	コンクリートを打設し橋台が完成します
⑤	護岸整備	橋台の前面に護岸を整備します
⑥	後片付け	現場事務所及び看板類を撤去します

施工イメージ(新橋)




施工イメージ(歩道橋)



※実際の施工はイメージと異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

工事に関わる交通規制のご案内

伸友橋から本線への接続道路が引き続き車両通行止めとなる他、伸友橋脇の歩道橋工事の際に、周辺の道路を一部車両通行止めとする予定です。
詳細な日程が決まり次第、お便りや付近の案内看板にてお知らせします。



近隣の皆様におかれましては、交通規制や工事の振動・作業音等、ご迷惑をお掛けしますが、引き続き本事業へのご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

- 事業全般に関して(発注者) 仙台市 建設局道路部 南道路建設課 今野・武者 (☎022-214-8409)
- 工事施工に関して(施工業者) 株式会社 広瀬組 庄子(現場代理人) (☎022-392-4620)

