

(様式1)

仙台市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

仙台市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,196,657	2,431,921
24	59,184,589	25,421,031	
25	38,621,441	47,150,208	
26	58,087,048	50,911,438	
27	22,612,505	25,235,486	
28	12,042,577	0	
合計		193,744,817	151,150,084

<参考>	仙台市東日本大震災 復興交付金基金残高	仙台市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	仙台市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	42,830,367	235,634	151,150,084

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
24	1,057,400	756,069	
25	1,278,623	545,917	
26	1,031,163	640,608	
27	0	793,381	
28	0	0	
合計		3,376,186	2,735,975

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5															
1	A	-	4	-	1	-	周知の埋蔵文化財包蔵地(震災による建て替え等が対象)	市	市	直接	継続	139,322	23 ~ 32	23 3,453 24 19,747 25 32,473 26 0 27 0 28 0 累計 55,673	0	216 12,756 5,080 3,469 6,754 0 28,275	- - - - - -	23年度実績-個人専用住宅の調査 2件 24年度実績-個人専用住宅の調査 31件, 中小企業等の事業の調査 7件 25年度実績-個人専用住宅の調査 13件, 中小企業等の事業の調査 1件 26年度実績-個人専用住宅の調査 8件 27年度実績-個人専用住宅の調査 5件		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。													都道府県交付分	各年度別合計	23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 0 都道府県交付分 計 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
													市町村交付分	各年度別合計	23 3,453 24 19,747 25 32,473 26 0 27 0 28 0 139,322 市町村交付分 計 55,673	0 0 0 0 0 0 0	216 12,756 5,080 3,469 6,754 0 28,275	- - - - - -	0 0 0 0 0 0 0	
													合計		55,673	0	28,275	0		

(様式2C)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	11,000	23 ~ 24	23	9,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。
															24	2,000		7,508	-	
															25				3,492	
															26					
															27					
															28					
															累計	11,000	0	7,508	3,492	
															23					
44	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	六郷・七郷・高砂地区	県	市	間接	完了	1,913,051	24 ~ 27	23				-	24年度分機械を購入・貸付、一部を25年度に繰り越し、25年4月 農業用機械契約 25年5月完了、25年7月 農業用機械契約 25年9月完了、25年8月 農業用機械格納庫契約 25年3月完了、25年10月 農業用機械格納庫契約 26年3月完了、26年2月 農業用機械契約 26年3月完了、26年2月 育苗用パイプハウス契約 27年3月完了、26年1月 農業用機械格納庫契約 26年11月完了、27年1月格納庫電気設備契約 27年3月完了、27年1月育苗用パイプハウス契約 27年4月完了、27年2月格納庫付帯設備契約 27年10月完了
															24	1,019,400		722,035	-	
															25	415,388		314,038	-	
															26			45,516	-	
															27			518	352,681	
															28					
															累計	1,434,788	0	1,082,107	352,681	
															23					
45	◆	C	-	4	-	1	農と食のフロンティア推進事業	津波被害地域	市	市	直接	完了	7,266	24 ~ 27	23				-	平成24年8月、6次産業化講座業務委託契約(11月~25年2月まで12回)。24年11月、25年2月農商工連携促進セミナー開催。24年12月、あおぼんリーズブランド化戦略検討業務委託契約。農商工連携新商品等開発支援事業4件補助。
															24	5,812		5,540	272	
															25					
															26					
															27					
															28					
															累計	5,812	0	5,540	272	
															23					
46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	名取地区	県	県	直接	継続	1,766,000	24 ~ 32	23				-	25年2月、実施設計業務発注。 25年6月、工事発注。 26年4月、工事発注
															24	30,000		26,526	-	
															25	371,250		225,365	-	
															26	760,500		290,597	-	
															27			484,340	-	
															28					
															累計	1,161,750	0	1,026,828	0	
															23					
47	◆	C	-	1	-	2	農地整備推進支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	11,200	24 ~ 25	23				-	未執行。 未執行。
															24	6,000		0	-	
															25	2,960		0	-	
															26				8,960	
															27					
															28					
															累計	8,960	0	0	8,960	
															23					
64	C	-	2	-	1	-	(仮称)農と食のフロンティアパーク仙台整備事業	荒井 仙台市農 業園芸セ ンター	市	市	直接	完了	311,300	25 ~ 27	23				-	25年11月 大温室解体工事設計委託契約 26年3月完了 26年2月 施設改修工事設計委託契約 26年6月完了 26年7月 大温室解体工事請負契約 26年11月完了 26年10月 施設改修工事請負契約 27年4月完了 27年11月 市民農園・栽培ほ場土壌復旧工事契約 平成28年3月完了 27年12月 センター・市民農園外構工事契約 平成28年3月完了
															24					
															25	50,775		6,825	-	
															26	182,700		110,577	-	
															27			60,541	55,532	
															28					
															累計	233,475	0	177,943	55,532	
															23					

(様式2C)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6															
68	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(乾燥調製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	478,380	25 ~ 26	23						25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了 26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了 26年7月 フォークリフト契約 26年10月完了
															24						
															25	88,121		5,354	-		
															26	270,663		303,831	49,599		
															27						
															28						
															累計	358,784	0	309,185	49,599		
74	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(井土地区農業集落排水施設復旧整備事業)	若林区井土地区	市	市	直接	継続	127,600	27 ~ 28	23						
															24						
															25						
															26	95,700		58,495	-		
															27						
															28						
															累計	95,700	0	58,495	0		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。													23	9,000	0	0	0				
													24	1,057,400	0	756,069	0				
													25	877,719	0	544,757	3,492				
													26	1,031,163	0	639,944	58,559				
													27	0	0	484,858	352,681				
													28	0	0	0	0				
													4,179,631	都道府県交付分 計	2,975,282	0	2,425,628	414,732			
													市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0			
															24	5,812	0	5,540	272		
															25	50,775	0	6,825	0		
26	182,700	0	110,577	0																	
27	95,700	0	119,036	55,532																	
28	0	0	0	0																	
446,166	市町村交付分 計	334,987	0	241,978	55,804																
4,625,797	合計	3,310,269	0	2,667,606	470,536																

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)①	仙台市 田子西 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,968,099	24	~	25	23					24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。
																	24	1,464,116		3,119,302	-	24年10月、用地取得済み。
																	25	2,007,968		280,530	-	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。
																	26			14,698	57,554	25年10月、外構工事契約 26年8月完了。
																	27					26年1月、緑地工事契約 26年10月完了。
																	28					
																	累計	3,472,084	0	3,414,530	57,554	
3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②	仙台市 荒井東地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	4,095,796	24	~	25	23	0			24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。	
																	24	1,749,108		3,318,529	-	24年10月、用地取得済み。
																	25	1,807,588		230,011	-	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。
																	26		27,125	33,262	2,019	26年2月、外構工事契約 26年9月完了。
																	27					26年2月、緑地工事契約 27年2月完了。
																	28					
																	累計	3,556,696	27,125	3,581,802	2,019	
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③	仙台市 若林西地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	3,508,467	23	~	25	23	710,298				24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計(23年12月 ~)・建築(25年3月~)を行い、26年3月に建物買取。26年4月登 記完了。
																	24	0		677,453	-	
																	25	2,359,609		2,342,868	-	
																	26			765	48,821	
																	27					
																	28					
																	累計	3,069,907	0	3,021,086	48,821	
5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)④	仙台市 鹿野地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	1,544,997	24	~	26	23					24年9月、擁壁工事契約 25年8月完了。 24年10月、建築等工事契約 26年8月完了。 26年6月、外構工事契約 27年1月完了。 26年10月、集会所工事契約 27年3月完了。 27年1月、緑地工事契約 27年3月完了。 27年3月、道路復旧工事契約 27年6月完了。
																	24	282,957		1,091,560	-	
																	25	1,015,684		153,398	-	
																	26	53,228		106,911	0	
																	27			0	0	
																	28					
																	累計	1,351,869	0	1,351,869	0	
7	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑥	仙台市 上原地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	599,088	24	~	25	23					24年8月 建物設計契約 25年1月完了。 25年5月 建築等工事契約 26年7月完了。
																	24	20,735		21,218	-	
																	25	530,590		406,754	-	
																	26		▲ 27,125	5,272	90,956	
																	27					
																	28					
																	累計	551,325	▲ 27,125	433,244	90,956	
8	D	-	4	-	7	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑦	仙台市 鶴ヶ谷第 二地区地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	626,808	24	~	26	23					24年8月、建物設計契約 25年3月完了。 25年8月、建築等工事契約 26年8月完了。
																	24	35,576		39,356	-	
																	25	245,866		415,580	-	
																	26	267,014		13,847	79,673	
																	27					
																	28					
																	累計	548,456		468,783	79,673	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
9	D	-	4	-	8	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑧	仙台市 荒井東 (第二期) 地区災害 公営住宅	市	市	直接	完了	2,508,755	24 ~ 26	23						24年10月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年1月完了。 25年10月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年3月、緑地工事契約 27年9月完了。
														24	672,436		529,466	-		
														25	395,734		1,459,186	-		
														26	1,126,989		171,130	-		
														27			12,816	22,561		
														28						
														累計	2,195,159		2,172,598	22,561		
10	D	-	4	-	9	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑨	仙台市 荒井駅周 辺地区災 害公営住 宅	市	市	直接	廃止	959,541	24 ~ 26	23					24年10月、用地取得済み。 24年8月、建物設計契約 25年1月完了。 25年10月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年3月、緑地工事契約 27年9月完了。	
														24	1,267,399	▲ 427,800	0	839,599		
														25						
														26						
														27						
														28						
														累計	1,267,399	▲ 427,800	0	839,599		
11	D	-	4	-	10	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 六丁の目 駅周辺地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	2,520,928	24 ~ 26	23					25年1月、不動産鑑定済み。 25年12月、定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、27年3月に建物買取。	
														24	396,262		637	-		
														25			186,277	-		
														26	1,809,549		2,018,140	-		
														27			377	380		
														28						
														累計	2,205,811		2,205,431	380		
12	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑪	仙台市 卸町駅周 辺地区災 害公営住 宅	市	市	直接	完了	2,702,246	24 ~ 27	23					24年11月、不動産鑑定済み。 27年9月に定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、28年2月に建物買取。	
														24	705,799		678	-		
														25			0	-		
														26			0	-		
														27	1,448,665	210,000	2,360,818	2,968		
														28						
														累計	2,154,464	210,000	2,361,496	2,968		
13	D	-	4	-	12	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑫	仙台市 通町地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,946,993	24 ~ 26	23					24年9月 用地取得済み。 24年9月 建物設計契約 25年3月完了。 25年10月 建築等工事契約 27年3月完了。	
														24	648,373		606,556	-		
														25	638,925		2,748,091	-		
														26	2,166,319		98,340	630		
														27						
														28						
														累計	3,453,617		3,452,987	630		
14	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑬	仙台市 霊屋地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,718,739	24 ~ 27	23					25年1月、用地取得済み。 24年11月、建物設計契約 25年11月完了。 25年5月、解体工事契約 25年11月完了。 26年3月、建築等工事契約 27年5月完了。 27年1月、外構・緑地工事契約 27年10月完了。	
														24	1,307,629		498,824	-		
														25	0		1,654,027	-		
														26	1,071,266		84,943	-		
														27			12,558	128,543		
														28						
														累計	2,378,895		2,250,352	128,543		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
15	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑭	仙台市 霊屋下地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	843,446	24 ~ 26	23						24年12月、用地取得済み。		
														24	296,898		100,476		24年8月、建物設計契約 25年3月完了。			
														25	224,849		521,101		24年12月、解体工事契約 25年3月完了。			
														26	312,516	▲ 96,250	46,632	69,804	25年8月、建築等工事契約 26年12月完了。			
														27								
														28								
														累計	834,263	▲ 96,250	668,209	69,804				
16	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑮	仙台市 落合地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	2,962,778	24 ~ 27	23					25年1月、用地取得済み。			
														24	749,389		268,212		24年9月、建物設計契約 25年6月完了。			
														25	373,652		1,635,054		25年8月、造成工事 26年4月完了。			
														26	1,469,389		309,007		25年12月、建築等工事契約 27年5月完了。			
														27			6,001	374,156	26年9月、集会所工事契約 27年2月完了。			
														28					26年11月、外構工事契約 27年8月完了。			
														累計	2,592,430		2,218,274	374,156	27年1月、植栽工事契約 27年7月完了。			
17	D	-	4	-	16	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑰	仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	2,417,597	24 ~ 27	23					25年1月、用地買収開始。			
														24	93,121		93,673		27年3月、建設一部完了。			
														25	990,290		665,484		27年4月、残戸の設計開始 27年11月建設完了。			
														26	1,031,985		1,261,323					
														27				94,916				
														28								
														累計	2,115,396		2,020,480	94,916				
18	D	-	4	-	17	災害公営住宅 整備事業(高 齢者生活支援 施設等併設事 業)	鹿野地区	市	市	直接	完了	160,000	24 ~ 25	23				0	民間事業者の事業進捗に合わせ補助を実施(25年3月)。24年 度補助額18,666千円。 平成25年7月に施設完成。同年9月に補助金74,666千円執行。			
														24	18,666		18,666					
														25	74,666		74,666					
														26								
														27								
														28								
														累計	93,332		93,332	0				
19	◆	D	-	4	-	1	1	災害公営住宅 併設障害時通 園施設整備事 業	田子西地 区	市	市	直接	完了	240,068	24 ~ 25	23				24年6月、総合設計発注。 25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。		
																24	42,041		11,004			
																25	150,012		181,049			
																26						
																27						
																28						
																累計	192,053		192,053		0	
20	D	-	13	-	1	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	東部沿岸 地域	市	市	直接	継続	1,690,000	24 ~ 28	23					24年6月5日から受け付け開始。25年3月31日現在で88件。 25年9月31日現在で125件 25年12月6日現在で176件 27年3月31日現在で256件 28年3月31日現在で354件			
														24	1,267,500		105,242					
														25			260,741					
														26			109,242					
														27			148,956	643,319				
														28								
														累計	1,267,500		624,181	643,319				

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
21	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(補助率1 /2)	宅地被害 が大きな 区域	市	市	直接	継続	28,446,620	23 ~ 28	23	2,260,289		2,260,289	0	工事請負契約全件済。執行中。H28年度完了見込。
															24	19,074,675		4,220,037	-	
															25			9,653,755	-	
															26			2,569,954	-	
															27			1,048,953	-	
															28				-	
															累計	21,334,964		19,752,988	0	
22	D	-	14	-	2	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(補助率2 /3)	宅地被害 が大きな 区域	市	市	直接	継続	2,433,365	23 ~ 28	23	222,617		171,416	-	工事請負契約全件済。執行中。H28年度完了見込。
															24	1,805,186		386,705	-	
															25			894,416	-	
															26			245,018	-	
															27			0	-	
															28				-	
															累計	2,027,803		1,697,555	0	
23	D	-	20	-	1	-	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 2)	津波被災 地域、宅 地被害地 域及びそ の周辺地 域	市	市	直接	完了	45,510	24 ~ 24	23					24年4月、避難行動等調査分析及び津波避難行動シミュレーション、防災マニュアル作成支援ガイドライン策定業務発注済み。 25年6月防災マニュアル追加 25年7月完了 25年10月「災害時に強いまちの再生のための検討会」開催
															24	34,132		33,007	-	
															25			1,026	99	
															26				-	
															27				-	
															28				-	
															累計	34,132		34,033	99	
24	D	-	20	-	2	-	防災まちづくり 計画策定事業 (補助率1/ 3)	津波被災 地域、宅 地被害地 域及びそ の周辺地 域	市	市	直接	完了	10,490	24 ~ 27	23					24年12月、津波避難施設整備に関する説明会を実施。25年度は策定したガイドラインに基づき、地域(町内会等)に専門家を派遣して防災マニュアルの作成を支援する。 25年7月より、地域(マンション管理組合等)に専門家を派遣して防災マニュアル作成を支援。26年3月末時点で実績35件の派遣。26年4月~27年3月までの実績17件の派遣。
															24	326		56	-	
															25	6,666		722	-	
															26			362	-	
															27			1,944	3,908	
															28				-	
															累計	6,992		3,084	3,908	
25	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり 計画策定支援)	東部沿岸 地域	市	市	直接	継続	75,709	24 ~ 30	23					24年4月より、4地区(井土、新浜、南蒲生、三本塚)にてまちづくり計画策定支援業務を 発注。 25年6月 平成25年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。 26年3月完了。 26年8月 平成26年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。 27年3月完了。 27年1月 平成26年度六郷東部地区まちづくり支援業務を発注。 27年3月完了。 27年5月 平成27年度南蒲生・新浜地区まちづくり支援業務を発注。 28年3月完了。 27年5月 平成27年度六郷東部地区まちづくり支援事業を実施。 28年3月完了。
															24	40,500		15,957	-	
															25	0		2,751	-	
															26	0		5,675	-	
															27	0		8,313	-	
															28	1,174			-	
															累計	41,674		32,696	0	
26	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (浸水対策)	地盤沈下 地区	市	市	直接	継続	18,803,645	24 ~ 29	23					24年6月、詳細設計済み。24年11月、実施設計発注済み。蒲生・白鳥 地区：西原雨水ポンプ場整備28年8月供用開始予定。中野雨水ポン 場増設28年3月完了。原町東部地区：原町東部雨水幹線工事実施 中、鶴巻ポンプ場整備27年2月着手。霞目地区：第2霞目雨水幹線工 事実施中、荒井東雨水ポンプ場27年12月着手
															24	406,263		283,433	-	
															25	2,408,345		815,262	-	
															26	4,393,895		3,331,615	-	
															27	0		2,778,193	-	
															28	3,868,803			-	
															累計	11,077,306		7,208,503	0	



(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
27	◆	D	-	21	-	1	-	1	雨水流出抑制 施設設置促進 事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	継続	4,400	24	~	29	23				24年4月から受け付け開始済み。(移転先宅地の造成が始まっ ており、今後、進捗の見込み)	
																			24	3,520	0	-		
																			25		0	-		
																			26		0	-		
																			27		0	-		
																			28		0	-		
																			累計	3,520	0	0		
28		D	-	23	-	1	-	-	防災集団移転 促進事業(補 助率1/2)	東部沿岸 地域	市	市	直接	完了	1,124,552	24	~	27	23				24年4月、事業計画策定等に関する業務委託、7月、移転先地測量・ 地質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地鑑定調査、8 月、建物補償調査着手済み。 25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コンサル業 務委託着手済み。	
																			24	596,250	546,299	-		
																			25	159,720	193,567	-		
																			26	82,231	44,294	-		
																			27	5,212	28,320	30,933		
																			28					
																			累計	843,413	812,480	30,933		
29	◆	D	-	23	-	1	-	1	荒井地区土 地区画整理	若林区荒 井地区 (被災地 区)	市	市	直接	継続	395,000	24	~	28	23				24年4月、出来形確認測量に着手済み。換地計画や登記業務は 測量の進捗に併せて着手予定。25年11月、公共施設台帳整備 に着手。26年3月、出来形確認測量関連事業完了。26年9月、出 来形確認測量完了。H26年7月換地計画等作成着手	
																			24	198,400	97,881	-		
																			25	28,000	37,089	-		
																			26	89,600	54,879	-		
																			27		6,696	-		
																			28			-		
																			累計	316,000	196,545	0		
31		D	-	1	-	1	-	-	東部復興道路 整備事業 ((主)塩釜巨 理線外1線)	仙台市宮 城野区~ 若林区沿 岸部	市	市	直接	継続	19,191,000	24	~	30	23				24年7月:基本設計発注、24年8月:環境アセス発注、24年10月:地盤調査発注、24年11 月:用地測量発注、25年2月:詳細設計発注 - 25年10月:用地交渉開始 - 26年8月:荒浜工区(約100m)工事完了、27年9月:井土工区(約270m)工事完了 - 27年7月:荒浜工区(約170m)工事契約、27年10月:岡田新浜工区(約380m)工事契約、 - 27年12月:井土工区(約410m)工事契約	
																			24	487,475	355,435	-		
																			25	2,557,500	571,427	-		
																			26	0	1,448,463	-		
																			27	1,645,325	1,368,481	-		
																			28	2,479,225		-		
																			累計	7,169,525	3,743,806	0		
32		D	-	4	-	18	-	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 芦の口地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	615,696	24	~	25	23				25年1月、用地取得済み。 24年12月、建物設計契約 25年3月完了 25年8月、建築等工事契約 26年3月完了	
																			24	589,428	177,476	-		
																			25	159,305	▲ 210,000	272,706		88,551
																			26					
																			27					
																			28					
																			累計	748,733	▲ 210,000	450,182		88,551
33		D	-	17	-	1	-	-	蒲生北部地区 都市再生事業 計画案作成事 業	蒲生北部 地区	市	市	直接	完了	492,000	24	~	24	23				25年7月、地区界測量業務契約 25年10月完了。25年8月、環境影響 調査業務(その2)契約 25年11月完了。25年9月、不動産鑑定業務契 約 25年10月完了。25年10月、文化財調査着手 H26年1月完了。25 年11月、一筆地測量業務契約 26年7月完了予定。25年12月、換地設 計準備業務契約 H26年3月完了。	
																			24	369,000	145,372	-		
																			25		89,307	-		
																			26		0	134,321		
																			27					
																			28					
																			累計	369,000		234,679		134,321

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
34	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(津 波避難支援 事業)	津波被災 地域	市	市	直接	完了	90,300	24	24	23	67,725		64,717	3,008	25年3月、津波情報伝達システム屋外拡声器、電気通信設備工 事完了
														24							
														25							
														26							
														27							
														28							
														累計							
35	D	-	20	-	5	-	都市防災総合 推進事業(宅 地ハザード マップ作成事 業)	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	33,180	24	24	23	22,120		21,000	1,120	24年9月、ハザードマップ作成業務発注。
														24							
														25							
														26							
														27							
														28							
														累計							
36	◆	D	-	20	-	1	1	民間建築物ア スベスト対策 支援事業	仙台市復 興交付金 事業計画 区域内	市	市	直接	完了	12,000	24	26	23	6,080	2,827	-	24年7月から受付開始。25年度も引き続き事業を実施。 26年3月末時点(1年間)で実績4件。(分析2件、除去2件) 27年3月末時点(1年間)で実績7件。(分析5件、除去2件)
															24						
															25						
															26						
															27						
															28						
															累計						
37	◆	D	-	20	-	1	2	防災仙台モデ ル発信プロ ジェクト	仙台市内 全域	市	市	直接	完了	30,000	24	24	23	24,000	9,804	14,196	24年7月記録誌策定支援業務を発注。仙台市震災記録誌を25年 3月に発刊。
															24						
															25						
															26						
															27						
															28						
															累計						
38	◆	D	-	20	-	1	3	災害時民間事 業継続計画策 定支援事業	仙台市内 全域(被災した中 小企業を 中心に実 施)	市	市	直接	完了	1,050	24	27	23	840	838	2	24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。
															24						
															25						
															26						
															27						
															28						
															累計						
39	D	-	21	-	2	-	下水道事業 (東部新市街 地雨水排水施 設整備事業)	東部集団 移転先地 からの雨 水排水路	市	市	直接	継続	1,190,138	24	29	23	45,421	20,246	-	24年8月 雨水排水施設基本設計発注。9月、測量設計着手。平成25年1月 地質調査着手。2月より 実施設計を平成25年度から前倒して実施。 平成26年2月 シールド工事契約締結。 平成26年3月 開渠工事(荒井西雨水幹線)契約締結。 平成26年12月 ポンプ場工事契約 平成27年3月 開渠(荒井東雨水幹線)付帯工事契約	
														24							
														25							
														26							
														27							
														28							
														累計							

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	◆	D	-	22	-	1														
40	◆	D	-	22	-	1	-	1	海岸公園再整備関連事業	仙台市宮城野区、若林区海岸公園	市	市	直接	完了	10,000	24 ~ 25	23 24 8,000 25 26 27 28 累計 8,000	8,000	0	24年9月、基本構想、基本計画の業務委託を発注。 24年9月、海岸公園復興基本構想等策定業務委託契約 25年11月完了
41		D	-	23	-	2	-		防災集団移転促進事業(補助率3/4)	東部沿岸地域	市	市	直接	継続	53,220,411	24 ~ 28	23 24 15,062,081 25 13,609,026 26 17,896,752 27 28 累計 46,567,859	7,540,387 16,430,289 8,833,117 5,233,884	0	24年6月、移転跡地用地測量、11月、移転先地用地取得及び工事(荒井公共、仙台港背後地及び雑子袋)着手。移転跡地の買取面積を確定後に、用地買取に着手(12月)し、申し出のあった箇所から買取を実施中。 25年4月、移転先地用地取得、移転跡地買取、移転者への住宅建設および土地購入に係る利子相当額の補助を開始。6月、蒲生雑子袋地区造成工事完了。 26年7月、石巻地区造成工事完了。 27年9月、田子西隣接地区、上郷田地区、南福室地区、七郷地区、六郷地区、荒井西地区(区画)、荒井南地区(区画)の造成工事が完了し、全ての地区で宅地の引き渡しを開始。 引渡しした宅地において、随時移転者による住宅再建が行われている。
42	◆	D	-	23	-	2	-	1	被災者雇用創出事業	①宮城県民間投資促進特区にて認定された7地域(今後復興推)	市	市	直接	完了	16,005	24 ~ 27	23 24 12,804 25 26 27 28 累計 12,804	9,370	3,434	平成24年4月より特区制度、立地助成制度等を活用し、首都圏企業へPRを行った(通年)。また、中小企業向けセミナー(H25年3月)や高校生向け工場見学会(H24年8月)を開催した。
43		D	-	11	-	1	-		優良建築物等整備事業	河原町地区	市	市	直接	完了	210,389	24 ~ 25	23 24 44,580 25 81,653 26 27 28 累計 126,233	43,830 81,615	788	24年7月、地盤調査、実施設計、被災建物の除却完了。 24年12月 施設建築物工事着手 26年1月 施設建築物工事完了
48		D	-	23	-	3	-		防災集団移転促進事業(補助率1/2)②	太白区緑ヶ丘四丁目地区	市	市	直接	完了	24,000	24 ~ 24	23 24 18,000 25 26 27 28 累計 18,000	12,823	5,177	24年9月、計画策定業務発注。24年度完了。
49	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業		市			27,442,189	~	23 24 8,938,329 25 3,779 26 9,182 27 11,048,707 28 1,953,749 累計 21,953,746	848,776 1,346,529 2,655,142 1,246,894	0		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
50	D	-	4	-	19	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑱その他集合住宅地区[公募買取]	その他集合住宅地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	32,411,620	24 ~ 26	23					平成25年3月までに業者選定済み。
															24	13,024	0	-	25年度に一部地区で用地取得、予約契約締結。	
															25	6,041,175	2,617,587	-	残りの地区は26年度前半に用地取得、予約契約締結。	
															26	22,305,967	18,755,017	-	民間事業者が設計・建築を行い、26年度末建物買取。一部地区は27	
															27		6,905,112	82,450	年9月までに建物買取。	
															28					
															累計	28,360,166	28,277,716	82,450		
51	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑱角五郎地区	角五郎地区公営住宅建設	市	市	直接	完了	1,254,203	25 ~ 26	23					26年9月、用地取得予定。
															24				26年4月、建物設計契約 26年9月完了。	
															25	749,043	1,610	-	26年12月、建築等工事契約 27年10月完了。	
															26	252,133	96,250	999,566		
															27			95,269		
															28					
															累計	1,001,176	96,250	1,096,445	981	
52	D	-	4	-	21	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑳東部集団移転対応集合住宅	荒井西地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	476,904	25 ~ 27	23					26年7月、建物設計契約 26年11月完了。
															24				27年3月、用地取得。	
															25	52,500	0	-	27年3月、建築等工事契約 28年1月完了。	
															26	122,069	131,172	-		
															27	242,721	286,118	0		
															28					
															累計	417,290	417,290	0		
53	D	-	4	-	22	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)㉑東部浸水区域移転対応集合住宅	上岡田、六郷地区災害公営住宅建設	市	市	直接	継続	1,629,466	25 ~ 28	23					26年度に用地取得。
															24				26年4月、建築設計契約 26年11月完了。	
															25	131,250	3,149	-	26年5月、造成設計契約 27年1月完了。	
															26	298,286	1,084,284	-	27年1月、造成工事契約 27年8月完了。	
															27	996,246	245,176	-	27年3月、建築等工事契約 上岡田地区は28年3月完了。六郷地区は28年6月	
															28				完了予定。	
															累計	1,425,782	1,332,609	0		
54	◆D	-	4	-	1	2	災害公営住宅駐車場整備事業	災害公営住宅建設地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	448,484	25 ~ 27	23					25年度2団地の駐車場整備完了。(若林西、声の口)
															24				26年度20団地で駐車場整備完了。(荒井東、田子西、鹿野、上原、通町、鶴ヶ谷第二、堂屋下、六丁の目黒周辺、梅田町、小田原、幸町第三、燕沢東、大和町、荒井第二、大和町、六丁の目中町、あすと長町、あすと長町第二、あすと	
															25	106,600	92,790	-	長町第三、泉中央南)	
															26	202,651	96,281	-	27年度16団地で駐車場整備完了。(荒井東第二期、堂屋、落合、角五郎、荒井西、上岡田、荒井南、荒井南第二、鶴ヶ谷第三、茂庭第二、卸町、田子西第二、燕沢、新田東、宮城野、中倉)	
															27	49,536	142,264	27,452	六郷地区は建物等整備と併せて、28年6月までに整備予定。	
															28					
															累計	358,787	331,335	27,452		
55	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	災害公営住宅建設地区	市	市	直接	継続	13,496,214	25 ~ 32	23					25年度実績:北六番丁(12戸)
															24				26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、鹿野、声の口、荒井東第二(戸建)、堂屋下の対象615戸	
															25	4,288	4,288	-	27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、声の口、燕沢、燕沢東、岡田第二、角五郎、宮城野、幸町第三、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田東、石場、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田町、北六番丁、落合、堂屋下、堂屋下第二、六郷第二、六丁の目黒町、六丁の目中町の対象2646戸	
															26	259,075	251,222	-		
															27	1,342,580	1,342,580	-		
															28	2,031,722				
															累計	3,637,665	1,598,090	0		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
56	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	継続	2,613,025	25	~	32	23					25年度実績:北六番丁(12戸)	
																	24				26年度実績:北六番丁、鶴ヶ谷第二、上原、田子西、荒井東、若林西、鹿野、戸の口、荒井東第二(戸建)、豊屋下の 対象490戸		
																	25	1,091		1,091	27年度実績:あすと長町、あすと長町第二、あすと長町第三、戸の口、燕沢、燕沢東、岡田第二、角五郎、宮城野、幸 町第三、荒井西第二、荒井第二、荒井東、荒井東第二、荒井南第三、鹿野、七郷、若林西、小田原、上原、新田家、		
																	26	63,265		59,582	石巻、泉中央南、大和町、中倉、通町、鶴ヶ谷第二、田子西、田子西第二、田子西第三、田子西第四、南福室、梅田 町、北六番丁、落合、豊屋下、豊屋下第二、六郷第二、六丁の目西町、六丁の目中西町の対象1929戸		
																	27	222,065		223,847			
																	28	333,183					
																	累計	619,604		284,520	0		
57	◆	D	-	6	-	1	1	災害公営住宅 入居決定・家 賃システム構 築事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	12,600	25	~	27	23				25年5月業務委託契約 9月完了	
																		24	2,352		0		
																		25	7,728		7,896	2,184	
																		26					
																		27					
																		28					
																		累計	10,080		7,896	2,184	
58	D	-	13	-	2	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(がけ 地近接等危険 住宅移転事 業)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	130,000	24	~	27	23					H28年3月 事業完了	
																	24	24,375		0			
																	25	73,125		11,830			
																	26			32,328			
																	27			18,110	35,233		
																	28						
																	累計	97,500		62,268	35,233		
59	◆	D	-	14	-	1	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業に係る権 利調整支援事 業	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	29,694	24	~	24	23				権利調整業務委託(行政書士会、弁護士)。	
																		24	23,755		0		
																		25			318		
																		26			2,647	20,790	
																		27					
																		28					
																		累計	23,755		2,965	20,790	
60	D	-	17	-	2	-	蒲生北部被災 市街地復興土 地区画整理事 業	蒲生北部 地区	市	市	直接	継続	3,108,869	25	~	32	23				26年11月 H26度包括業務委託契約済		
																	24				27年4月 H27度包括業務委託契約済		
																	25	37,500		0	(実施設計、路線測量)		
																	26	57,101		33,932	28年4月 H28度包括業務委託契約済		
																	27	525,505		151,084	(工事、補償)		
																	28	146,188					
																	累計	766,294		185,016	0		
61	◆	D	-	21	-	1	2	下水道事業 (浸水対策)効 果促進事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	継続	1,537,689	24	~	29	23				25年2月、実施設計業務委託契約済み。 27年9月 分水施設築造工事完了。	
																		24	11,126		11,126		
																		25	46,848		4,289		
																		26	0		36,021		
																		27	0		6,538		
																		28	959,703				
																		累計	1,017,677		57,974		0

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
62	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(補 助率3/4)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	1,034,616	24 ~ 27	23						
															24	211,258		46,481	-		
															25	643,813		575,593	-		
															26	50,217		236,603	-		
															27			44,654	1,957		
															28						
															累計	905,288		903,331	1,957		
63	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県			501,130	~	23							
														24							
														25	400,904		1,160				
														26			664				
														27			308,523				
														28							
														累計	400,904	0	310,347	0			
65	D	-	1	-	2	-	東部復興道路 整備事業 ((主)井土長 町線)	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	継続	806,000	25 ~ 30	23						
															24						
															25	35,650		24,833	-		
															26	137,950	125,550	0	-		
															27	0		26,840	-		
															28	0					
															累計	173,600	125,550	51,673	0		
66	D	-	1	-	3	-	東部復興道路 整備事業 ((一)荒浜原 町線)	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	継続	835,000	25 ~ 30	23						
															24						
															25	51,925		35,662	-		
															26	91,450	302,250	0	-		
															27	0		16,583	-		
															28	0					
															累計	143,375	302,250	52,245	0		
67	◆	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業実施地区 に係るまちづく り等支援事業	折立五丁 目地区外 159地区	市	市	直接	完了	33,200	25 ~ 27	23						
															24						
															25	26,560		7,664	-		
															26			0	-		
															27			280	18,616		
															28						
															累計	26,560		7,944	18,616		
69	D	-	4	-	23	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②荒井南 地区	荒井南地 区災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	3,796,249	25 ~ 27	23						
															24						
															25	627,903		41,923	-		
															26	1,346,543		2,841,847	-		
															27	1,347,268		61,408	376,536		
															28						
															累計	3,321,714		2,945,178	376,536		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
70	D	-	4	-	24	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑳鶴ヶ谷第三地区	鶴ヶ谷第三地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	651,285	26 ~ 27	23						25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。	
															24							
															25							0
															26		84,236		372,774			
															27		485,638		9,846			187,254
															28							
															累計		569,874		382,620			187,254
71	D	-	4	-	25	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)㉑茂庭第二地区	茂庭第二地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	2,744,887	26 ~ 27	23					26年4月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、用地取得。 27年3月、建築等工事契約 28年3月完了。		
															24							
															25							0
															26		606,824		2,207,564			
															27		1,794,950		44,151			150,059
															28							
															累計		2,401,774		2,251,715			150,059
72	D	-	2	-	1	-	蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業(道路事業)	蒲生北部地区	市	市	直接	継続	1,970,509	26 ~ 32	23					26年11月 H26度包括業務委託契約済 27年4月 H27度包括業務委託契約済 (実施設計、路線測量) 28年4月 H28度包括業務委託契約済 (工事、補償)		
															24							
															25							
															26		17,466		6,882			
															27		136,446		19,760			
															28		79,584					
															累計		233,496		26,642			0
73	D	-	22	-	1	-	海岸公園再整備関連事業(避難の丘)	仙台宮城野区~若林区沿岸部	市	市	直接	継続	1,132,000	26 ~ 28	23					27年1月、蒲生・井土・藤塚地区の実施設計業務委託契約 27年6月完了 27年7月、荒浜地区の実施設計業務委託契約 27年11月完了 27年8月、避難の丘整備工事契約 28年8月完成予定		
															24							
															25							
															26		31,500		31,155			
															27		817,500		817,500			
															28		0					
															累計		849,000		848,655			0
75	D	-	4	-	26	-	災害対応改修事業(被災者向け災害公営住宅改修事業)㉒鶴ヶ谷第二地区	鶴ヶ谷第二地区市営住宅改修	市	市	直接	完了	193,500	27 ~ 27	23					28年1月、建築等工事契約 28年3月完了。		
															24							
															25							
															26							
															27		169,312		169,312			
															28							
															累計		169,312		0			169,312
76	D	-	22	-	2	-	白鳥地区津波防御施設整備事業	宮城野区白鳥一丁目・二丁目	市	市	直接	未着手	285,180	28 ~ 29	23							
															24							
															25							
															26							
															27							
															28		7,050					
															累計		7,050		0			0

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																	
77	◆	D	-	22	-	2	-	1	白鳥地区津波 防御施設整備 事業(効果促 進事業)	宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目	市	市	直接	未着手	536,824	28 ~ 29	23 24 25 26 27 28 累計	13,184 13,184	0 0	0 0	0 0	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。													都道府 県交 付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28	0 0 400,904 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 1,160 664 308,523 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		
													501,130	都道府県交付分 計	400,904	0	310,347	0				
													市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27 28	3,193,204 59,159,030 38,538,193 57,904,348 22,516,805 12,042,577	0 ▲ 427,800 ▲ 210,000 427,800 210,000 0	0 2,431,705 25,402,735 47,138,303 50,797,392 25,109,696 0	0 866,536 91,622 507,251 2,182,222 0	0 0 0 0 0 0		
													263,100,013	市町村交付分 計	193,354,157	0	150,879,831	3,647,631				
													263,601,143	合計	193,755,061	0	151,190,178	3,647,631				