

(様式1)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

仙台市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	3,196,657	216
24	59,184,589	24,204,168	
25	38,621,441	39,372,347	
26	58,087,048	52,379,210	
27	22,612,505	32,364,617	
28	12,042,577	11,322,180	
29	0	14,033,358	
30	3,443,325	0	
合 計		197,188,142	173,676,096

<参考>	仙台市東日本大震災 復興交付金基金残高	仙台市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	仙台市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	23,699,147	268,168	173,676,096

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	9,000	0
24	1,057,400	756,069	
25	1,278,623	545,908	
26	1,031,163	640,608	
27	0	793,381	
28	0	0	
29	20,271	152,301	
30	0	0	
合 計		3,396,457	2,888,267

(様式2C)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
30	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	名取地区	県	県	直接	完了	11,000	23 ~ 24	23	9,000		0	-	24年4月、基本計画策定業務発注。24年6月、計画概要書策定業務発注。	
															24	2,000		7,508	-		
															25				3,492		
															26						
															27						
															28				1		▲ 1
															29						
															30						
															累計	11,000	0	7,509	3,491		
															44	C	-	4	-		1
24	1,019,400		722,035	-																	
25	415,388		314,029	-																	
26			45,516	-																	
27			518	-																	
28			▲ 1	-																	
29		▲ 76,776	275,915	-																	
30																					
累計	1,434,788	▲ 76,776	1,082,097	275,915																	
45	◆	C	-	4	-	1	農と食のフロンティア推進事業	津波被害地域	市	市	直接	完了	7,266	24 ~ 27						23	
															24	5,812		5,540	272		
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
															30						
															累計	5,812	0	5,540	272		
															46	C	-	1	-	2	-
24	30,000		225,365	-																	
25	371,250		290,597	-																	
26	760,500		484,340	-																	
27																					
28																					
29	20,271	76,776	152,301	-																	
30																					
累計	1,182,021	76,776	1,179,129	0																	

(様式2C)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
47	◆	C	-	1	-	2	-	1	農地整備推進 支援事業	名取地区	県	県	直接	廃止	11,200	24	~	25	23				未執行。																	
																			24	6,000	0																			
																			25	2,960	0		未執行。																	
																			26																					
																			27																					
																			28																					
																			29																					
																			30																					
																			累計	8,960	0	0	8,960																	
																			23																					
																			24																					
25	50,775	6,825																																						
26	182,700	110,577																																						
27		60,541	55,532																																					
28																																								
29																																								
30																																								
累計	233,475	0	177,943	55,532																																				
68	C	-	4	-	2	-		被災地域農業 復興総合支援 事業(乾燥調 製施設整備)	六郷地区	県	市	間接	完了	478,380	25	~	26	23				25年12月 基本計画作成業務委託契約 26年5月完了																		
																		24				26年5月 設計・工事請負契約 27年3月完了																		
																		25	88,121	5,354																				
																		26	270,663	303,831	49,599																			
																		27																						
																		28																						
																		29																						
																		30																						
																		累計	358,784	0	309,185	49,599																		
																		74	C	-	1	-	3	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (井土地区農 業集落排水施 設復旧整備事 業)	若林区井 土地区	市	市	直接	完了	127,600	27	~	28	23				28年1月污水管災害復旧工事契約 28年11月完了
																																				24				28年11月ポンプ設備工事契約 29年3月完了
25																																								
26																																								
27	95,700	58,495																																						
28		11,942	25,263																																					
29																																								
30																																								
累計	95,700	0	70,437	25,263																																				

(様式2C)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 農林水産省

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										23	9,000	0	0	0			
										都道府県 交付分	各年度 別合計	24	1,057,400	0		756,069	0
												25	877,719	0		544,748	3,492
												26	1,031,163	0		639,944	58,559
												27	0	0		484,858	0
												28	0	0		0	▲ 1
												29	20,271	0		152,301	275,915
												30	0	0		0	0
												4,060,935	都道府県交付分 計	2,995,553		0	2,577,920
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0		0	0
												24	5,812	0		5,540	272
												25	50,775	0		6,825	0
												26	182,700	0		110,577	0
												27	95,700	0		119,036	55,532
												28	0	0		11,942	25,263
												29	0	0		0	0
												30	0	0		0	0
										446,166	市町村交付分 計	334,987	0	253,920		81,067	
										都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	9,000	0		0	0
												24	1,063,212	0		761,609	272
25	928,494	0	551,573	3,492													
26	1,213,863	0	750,521	58,559													
27	95,700	0	603,894	55,532													
28	0	0	11,942	25,262													
29	20,271	0	152,301	275,915													
30	0	0	0	0													
4,507,101	合計	3,330,540	0	2,831,840	419,032												

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)①	仙台市 田子西 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	3,968,099	24	~	25	23				24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。																		
																	24	1,464,116		3,119,302	-	24年10月、用地取得済み。																	
																	25	2,007,968		280,530	-	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。																	
																	26			14,698	57,554	25年10月、外構工事契約 26年8月完了。																	
																	27					26年1月、緑地工事契約 26年10月完了。																	
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	3,472,084	0	3,414,530	57,554																		
																	3	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)②	仙台市 荒井東地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	4,093,488	24	~	25	23	0			24年4月、不動産鑑定契約 24年5月完了。	
																																		24	1,749,108		3,318,529	-	24年10月、用地取得済み。
25	1,807,588		230,011	-	24年10月、建築等工事契約 26年3月完了。																																		
26		27,125	33,262	0	26年2月、外構工事契約 26年9月完了。																																		
27					26年2月、緑地工事契約 27年2月完了。																																		
28																																							
29		▲ 2,019																																					
30																																							
累計	3,556,696	25,106	3,581,802	0																																			
4	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)③	仙台市 若林西地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	3,452,673	23	~	25																		23	710,298		0		24年5月、定期借地契約済み。民間事業者が設計(23年12月
																																		24	0		677,453	-	~)・建築(25年3月~)を行い、26年3月に建物買取。26年4月
																	25	2,359,609		2,342,868	-	登記完了。																	
																	26			765	2																		
																	27																						
																	28																						
																	29		▲ 48,819																				
																	30																						
																	累計	3,069,907	▲ 48,819	3,021,086	2																		
																	5	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)④	仙台市 鹿野地区 災害公 営住宅	市	市	直接	完了	1,544,997	24	~	26	23				24年9月、擁壁工事契約 25年8月完了。	
																																		24	282,957		1,091,560	-	24年10月、建築等工事契約 26年8月完了。
25	1,015,684		153,398	-	26年6月、外構工事契約 27年1月完了。																																		
26	53,228		106,911		26年10月、集会所工事契約 27年3月完了。																																		
27			0	0	27年1月、緑地工事契約 27年3月完了。																																		
28					27年3月、道路復旧工事契約 27年6月完了。																																		
29																																							
30																																							
累計	1,351,869	0	1,351,869	0																																			

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
7	D	-	4	-	6	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑥	仙台市 上原地区 災害公営住宅	市	市	直接	完了	495,058	24	~	25	23					24年8月 建物設計契約 25年1月完了。 25年5月 建築等工事契約 26年7月完了。
																	24	20,735		21,219	-	
																	25	530,590		401,334	-	
																	26		▲ 27,125	10,619	2	
																	27					
																	28					
																	29		▲ 91,026			
																	30					
																	累計	551,325	▲ 118,151	433,172	2	
																	8	D	-	4	-	
24	35,576		39,356	-																		
25	245,866		415,580	-																		
26	267,014		13,847	44																		
27																						
28																						
29		▲ 79,629																				
30																						
累計	548,456	▲ 79,629	468,783	44																		
9	D	-	4	-	8	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑧	仙台市 荒井東 (第二期) 地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,486,774	24	~	26						23
																	24	672,436		529,466	-	
																	25	395,734		1,459,186	-	
																	26	1,126,989		171,130	-	
																	27			12,816	3,328	
																	28		▲ 5,277			
																	29		▲ 13,956			
																	30					
																	累計	2,195,159	▲ 19,233	2,172,598	3,328	
																	10	D	-	4	-	9
24	1,267,399	▲ 1,079,256	0	0																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29		▲ 188,143																				
30																						
累計	1,267,399	▲ 1,267,399	0	0																		
11	D	-	4	-	10	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)⑩	仙台市 六丁の目 駅周辺地区災害公営住宅	市	市	直接	完了	2,520,928	24	~	26						
																	24	396,262		637	-	
																	25			186,277	-	
																	26	1,809,549		2,018,140	-	
																	27			377	380	
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	2,205,811	0	2,205,431	380	

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
12	D	-	4	-	11	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑪	仙台市 卸町駅周 辺地区災 害公営住 宅	市	市	直接	完了	2,699,121	24 ~ 27	23						24年11月、不動産鑑定済み。 27年9月に定期借地権設定契約。 民間事業者が設計・建築を行い、28年2月に建物買取。
														24	705,799		678	-		
														25			0	-		
														26	1,448,665	210,000	0	-		
														27		2,360,818	234	-		
														28		▲ 2,734		-		
														29				-		
														30				-		
														累計	2,154,464	207,266	2,361,496	234		
														13	D	-	4	-	12	
24	648,373		606,556	-																
25	638,925		2,748,091	-																
26	2,166,319		98,340	630																
27				-																
28				-																
29				-																
30				-																
累計	3,453,617	0	3,452,987	630																
14	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑬	仙台市 霊屋地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,718,739	24 ~ 27							23
														24	1,307,629		498,824	-		
														25	0		1,654,027	-		
														26	1,071,266		84,943	-		
														27			12,558	128,543		
														28				-		
														29				-		
														30				-		
														累計	2,378,895	0	2,250,352	128,543		
														15	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑭
24	296,898		100,476	-																
25	224,849		521,101	-																
26	312,516	▲ 96,250	42,630	10,071																
27				-																
28				-																
29		▲ 63,735		-																
30				-																
累計	834,263	▲ 159,985	664,207	10,071																
16	D	-	4	-	15	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑮	仙台市 落合地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,535,171	24 ~ 27							
														24	749,389		268,212	-		
														25	373,652		1,635,054	-		
														26	1,469,389		309,007	-		
														27			6,001	0		
														28		▲ 374,156		-		
														29				-		
														30				-		
														累計	2,592,430	▲ 374,156	2,218,274	0		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
17	D	-	4	-	16	-	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)①	仙台市 東部集団 移転対応 戸建地区 災害公営 住宅	市	市	直接	完了	2,309,121	24	~	27	23					25年1月、用地買収開始。 27年3月、建設一部完了。 27年4月、残戸の設計開始 27年11月建設完了。																	
																	24	93,121		93,673	-																		
																	25	990,290		665,484	-																		
																	26	1,031,985		1,261,323	-																		
																	27				0																		
																	28		▲ 94,916																				
																	29																						
																	30																						
																	累計	2,115,396	▲ 94,916	2,020,480	0																		
																	18	D	-	4	-		17	-	災害公営住宅整備事業(高齢者生活支援施設等併設事業)	鹿野地区	市	市	直接	完了	160,000	24	~	25	23				民間事業者の事業進捗に合わせ補助を実施(25年3月)。24年度補助額18,666千円。 平成25年7月に施設完成。同年9月に補助金74,666千円執行。
																																			24	18,666		18,666	
25	74,666		74,666	0																																			
26																																							
27																																							
28																																							
29																																							
30																																							
累計	93,332	0	93,332	0																																			
19	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅併設障害時通園施設整備事業	田子西地区	市	市	直接	完了	240,068	24	~	25						23																24年6月、総合設計発注。 25年6月に工事着工。26年4月に外構工事も含め工事完了。	
																						24													42,041		11,004		
																	25	150,012		181,049	-																		
																	26				0																		
																	27																						
																	28																						
																	29																						
																	30																						
																	累計	192,053	0	192,053	0																		
																	20	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	東部沿岸地域	市	市	直接	完了	750,395	24	~	28	23					24年6月5日から受け付け開始。25年3月31日現在で88件。 25年9月31日現在で125件 25年12月6日現在で176件 27年3月31日現在で256件 28年3月31日現在で354件 29年3月31日現在で374件
																																		24	1,267,500		37,008		
25			195,731	-																																			
26			219,000	-																																			
27			66,853	-																																			
28			44,202	3																																			
29		▲ 704,703																																					
30																																							
累計	1,267,500	▲ 704,703	562,794	3																																			
21	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(補助率1/2)	宅地被害が甚大な区域	市	市	直接	完了	26,728,795	23	~	28																		23	2,260,289		0	工事請負契約全件済。H28年度完了。	
																																		24	19,074,675		4,202,814		
																	25			4,358,849	-																		
																	26			5,192,429	-																		
																	27			5,392,807	-																		
																	28			34,121	865,577																		
																	29		▲ 1,288,367																				
																	30																						
																	累計	21,334,964	▲ 1,288,367	19,181,020	865,577																		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	14	-	2	造成宅地滑動崩落緊急対策事業(補助率2/3)	宅地被害が甚大な区域	市	市	直接	完了	2,433,365	23 ~ 28	23	222,617		0	-	工事請負契約全件済。H28年度完了。
														24	1,805,186		394,596	-	
														25			320,483	-	
														26			507,353	-	
														27			309,463	-	
														28			0	495,908	
														29					
														30					
														累計	2,027,803	0	1,531,895	495,908	
														23	D	-	20	-	
24	34,132		33,007	-															
25			1,026	99															
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
累計	34,132	0	34,033	99															
24	D	-	20	-	2	防災まちづくり計画策定事業(補助率1/3)	津波被災地域、宅地被害地域及びその周辺地域	市	市	直接	完了	10,490	24 ~ 27						23
														24	326		56	-	
														25	6,666		722	-	
														26			362	-	
														27			1,944	3,908	
														28					
														29					
														30					
														累計	6,992	0	3,084	3,908	
														25	D	-	20	-	3
24	40,500		15,957	-															
25	0		2,751	-															
26	0		5,675	-															
27	0		8,313	-															
28	1,174	5,277	8,228	-															
29		9,100	5,946	-															
30				-															
累計	41,674	14,377	46,870	0															
26	D	-	21	-	1	下水道事業(浸水対策)	地盤沈下地区	市	市	直接	継続	17,306,323	24 ~ 30						
														24	406,263		283,433	-	
														25	2,408,345		815,262	-	
														26	4,393,895		3,331,615	-	
														27	0		2,778,193	-	
														28	3,868,803	1,902,435	2,558,921	-	
														29			1,917,219	-	
														30				-	
														累計	11,077,306	1,902,435	11,684,643	0	

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
27	◆	D	-	21	-	1	1	雨水流出抑制 施設設置促進 事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	廃止	4,400	24	~	29	23				24年4月から受け付け開始済み。
																		24	3,520	0	-	30年3月事業廃止
																		25		0	-	
																		26		0	-	
																		27		0	-	
																		28		0	-	
																		29		0	3,520	
																		30				
																		累計	3,520	0	3,520	
																		28		D	-	23
24	596,250	546,299	-	地質調査・基本設計、実施設計、移転跡地及び移転先地鑑定調査、																		
25	159,720	193,567	-	8月、建物補償調査着手済み。																		
26	82,231	44,294	-	25年4月、移転跡地及び移転先地鑑定調査、補償料算定コンサル業																		
27	5,212	28,320	30,933	務委託着手済み。																		
28																						
29																						
30																						
累計	843,413	0	812,480	30,933																		
29	◆	D	-	23	-	1	-	荒井地区土地 区画整理	若林区荒 井地区 (被災地 区)	市	市	直接	完了	395,000	24	~	29					
																		24	198,400	99,696	-	月、出来形確認測量関連事業完了。26年12月、出来形確認測量完了。26年7
																		25	28,000	13,302	-	月換地計画等作成着手。27年3月、公共施設台帳整備完了。28年11月、区画
																		26	89,600	77,144	-	整理登記業務着手。29年3月、清算金台帳作成業務着手、換地計画等作成
																		27		6,720	-	完了。30年3月清算金台帳作成完了。
																		28		87,955	-	
																		29		1,328	29,855	
																		30				
																		累計	316,000	0	286,145	29,855
																		31	D	-	1	-
24	487,475	355,435	-																			
25	2,557,500	571,427	-	●用地取得率：99%(44.4ha/44.6ha)【H25.10用地交渉開始】																		
26	0	1,448,463	-	●盛土工事着手率：100%(10.2km)【うち、盛土完成L=1.6km】																		
27	1,645,325	1,256,187	-																			
28	2,479,225	4,260,175	1,919,244																			
29		4,876,658	-																			
30	3,443,325																					
累計	10,612,850	4,260,175	10,427,414	0																		
32	D	-	4	-	18	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩	仙台市 芦の口地 区災害公 営住宅	市	市	直接	完了	514,698	24	~	25	23					
																	24	589,428	177,476	-	24年12月、建物設計契約 25年3月完了	
																	25	159,305	▲ 210,000	272,706	178	25年8月、建築等工事契約 26年3月完了
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 88,373			
30																						
累計	748,733	▲ 298,373	450,182	178																		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
33	D	-	17	-	1	-	蒲生北部地区 都市再生事業 計画案作成事業	蒲生北部 地区	市	市	直接	完了	397,930	24 ~ 24	23					25年7月、地区界測量業務契約 25年10月完了。25年8月、環境影響 調査業務(その2)契約 25年11月完了。25年9月、不動産鑑定業務 契約 25年10月完了。25年10月、文化財調査着手 H26年1月完了。 25年11月、一筆地測量業務契約 26年7月完了予定。25年12月、換 地設計準備業務契約 H26年3月完了。
															24	369,000		145,372	-	
															25			89,307	-	
															26			0	63,769	
															27					
															28		▲ 70,552			
															29					
															30					
															累計	369,000	▲ 70,552	234,679	63,769	
															34	D	-	20	-	
24	67,725		64,717	3,008																
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	67,725	0	64,717	3,008																
35	D	-	20	-	5	-	都市防災総合 推進事業(宅 地ハザード マップ作成事 業)	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	33,180	24 ~ 24						23
															24	22,120		21,000	1,120	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	22,120	0	21,000	1,120	
															36	◆	D	-	20	-
24	6,080		2,827	-																
25	3,520		2,024	-																
26			2,066	2,683																
27																				
28																				
29																				
30																				
累計	9,600	0	6,917	2,683																
37	◆	D	-	20	-	1	防災仙台モデ ル発信プロ ジェクト	仙台市内 全域	市	市	直接	完了	30,000	24 ~ 24						
															24	24,000		9,804	14,196	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															累計	24,000	0	9,804	14,196	

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号			事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3																		
38	◆	D	-20	-1	3	災害時民間事業継続計画策定支援事業	仙台市内全域(被災した中小企業を中心に実施)	市	市	直接	完了	1,050	24	~	27	23				24年4月、セミナー及びBCP策定講座の業務委託を発注。	
																24	840		838		2
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																累計	840	0	838		2
																39	D	-21	-2		-
24	45,421		20,246	-																	
25	68,247		100,478	-																	
26	197,700		161,012	-																	
27	239,129		250,963	-																	
28	169,012	173,093	148,910	-																	
29			83,481	-																	
30				-																	
累計	719,509	173,093	765,090	0																	
40	◆	D	-22	-1	1	海岸公園再整備関連事業	仙台市宮城野区、若林区海岸公園	市	市	直接	完了	10,000	24	~	25					23	
																24	8,000		8,000	0	
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																累計	8,000	0	8,000	0	
																41	D	-23	-2	-	-
24	15,062,081		7,282,013	-																	
25	13,609,026		15,250,273	-																	
26	17,896,752		8,933,508	-																	
27			7,288,895	-																	
28		▲ 6,162,610	473,812	10,852																	
29		▲ 1,165,896																			
30																					
累計	46,567,859	▲ 7,328,506	39,228,501	10,852																	
42	◆	D	-23	-2	1	被災者雇用創出事業	①宮城県民間投資促進特区にて認定された7地域(今後復興推進計画が認定され	市	市	直接	完了	16,005	24	~	27						
																24	12,804		9,370	3,434	
																25					
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																累計	12,804	0	9,370	3,434	

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
43	D	-	11	-	1	-	優良建築物等 整備事業	河原町地 区	市	市	直接	完了	210,389	24	~	25	23					24年7月、地盤調査、実施設計、被災建物の除却完了。 24年12月 施設建築物工事着手 26年1月 施設建築物工事完了
																	24	44,580		43,830	-	
																	25	81,653		81,615	788	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	126,233	0	125,445	788	
																	48	D	-	23	-	
24	18,000		12,824	5,176																		
25																						
26																						
27																						
28																						
29		▲ 5,175		0																		
30																						
累計	18,000	▲ 5,175	12,824	1																		
49	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	仙台市	市	市	直接	継続	27,442,189	~		23						
																24	8,938,329		6,535	-		
																25	3,779		756,060	-		
																26	9,182		1,011,167	-		
																27	11,048,707		1,863,473	-		
																28	1,953,749		2,688,632	-		
																29			2,698,505	-		
																30				-		
																累計	21,953,746	0	9,024,372	0		
																50	D	-	4	-	19	-
24	13,024		0	-																		
25	6,041,175		2,617,587	-																		
26	22,305,967		18,755,017	-																		
27			6,905,112	0																		
28																						
29		▲ 82,450																				
30																						
累計	28,360,166	▲ 82,450	28,277,716	0																		
51	D	-	4	-	20	-	災害公営住宅 整備事業(公 営住宅整備事 業)⑩角五郎 地区	角五郎地 区災害公 営住宅建 設	市	市	直接	完了	1,254,203	25	~							
																24						
																25	749,043		1,610	-		
																26	252,133	96,250	999,566	-		
																27			95,269	981		
																28						
																29						
																30						
																累計	1,001,176	96,250	1,096,445	981		

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

平成30年3月末時点

省庁名 国土交通省

(千円)

Table with columns: No., 事業番号, 事業名, 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 継続/完了, 全体事業費, 全体事業期間, 年度, 交付額(国費), 事業間流用額(国費), 契約済額(国費相当額), 執行残額(国費相当額), 事業の進捗状況. Rows 52-56 show project details for disaster housing and parking lot improvements.

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
57	◆	D	-	6	-	1	-	1	災害公営住宅 入居決定・家 賃システム構 築事業	災害公営 住宅建設 地区	市	市	直接	完了	12,600	25	~	27	23				25年5月業務委託契約 9月完了	
																			24	2,352		0		
																			25	7,728		7,896		2,184
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	10,080	0	7,896		2,184
																			58		D	-		13
24	24,375		0	-																				
25	73,125		11,831	-																				
26			21,488	-																				
27			18,110	46,071																				
28																								
29																								
30																								
累計	97,500	0	51,429	46,071																				
59	◆	D	-	14	-	1	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業に係る権 利調整支援事 業	仙台市内 全域(盛 土造成地 地域)	市	市	直接	完了	29,694	24	~	26					23	
																			24	23,755		0	-	
																			25			318	-	
																			26			2,647	20,790	
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	23,755	0	2,965	20,790	
																			60		D	-	17	-
24			0	-																				
25	37,500			-																				
26	57,101		33,933	-																				
27	525,505		142,346	-																				
28	146,188	722,008	502,944	-																				
29		328,349	442,828	-																				
30				-																				
累計	766,294	1,050,357	1,122,051	0																				
61	◆	D	-	21	-	1	-	2	下水道事業 (浸水対策)効 果促進事業	地盤沈下 地区	市	市	直接	継続	1,537,689	24	~	30						
																			24	11,126		11,126	-	
																			25	46,848		4,289	-	
																			26	0		36,021	-	
																			27	0		6,538	-	
																			28	959,703		86,513	-	
																			29		212,473	432,597	-	
																			30				-	
																			累計	1,017,677	212,473	577,084	0	

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
62	D	-	23	-	4	防災集団移転 促進事業(補 助率3/4)②	太白区緑 ヶ丘四丁 目地区	市	市	直接	完了	1,034,616	24 ~ 27	23							H28年3月 事業完了
														24	211,258		5,982	-			
														25	643,813		531,272	-			
														26	50,217		234,026	-			
														27			44,656	89,352			
														28							
														29							
														30							
														累計	905,288	0	815,936	89,352			
														63	★	F	-	4	-	1	
24	400,904		1,160	-																	
25			664	-																	
26			308,523	-																	
27			0	-																	
28			0	-																	
29			0	-																	
30																					
累計	400,904	0	310,347	0																	
65	D	-	1	-	2	東部復興道路 整備事業 (主)井土長 町線)	仙台市若 林区沿岸 部	市	市	直接	継続	641,000	25 ~ 30								23
														24	35,650		24,833	-			
														25	137,950	0	0	-			
														26	0	125,550	26,841	-			
														27	0	134,850	89,598	-			
														28		62,775	138,292	-			
														29							
														30							
														累計	173,600	323,175	279,564	0			
														66	D	-	1	-	3	東部復興道路 整備事業 (一)荒浜原 町線)	仙台市若 林区沿岸 部
24	51,925		35,662	-																	
25	91,450	0	0	-																	
26	0	116,250	16,585	-																	
27	0	283,650	200,784	-																	
28			191,477	-																	
29																					
30																					
累計	143,375	399,900	444,508	0																	
67	◆	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業実施地区 に係るまちづく り等支援事業	折立五丁 目地区外 159地区	市	市	直接	完了	33,200								
														24	26,560		7,664	-			
														25			0	-			
														26			280	18,616			
														27							
														28							
														29							
														30							
														累計	26,560	0	7,944	18,616			

(様式2D)

仙台市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
69	D	-	4	-	23	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)②荒井南地区	荒井南地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	3,450,523	25 ~ 27	23						25年11月、建物設計契約 26年11月完了。 26年12月、建築等工事契約 28年3月完了。
														24						
														25	627,903		41,923	-		
														26	1,346,543		2,841,847			
														27	1,347,268		61,408	74,026		
														28		▲ 302,510				
														29						
														30						
														累計	3,321,714	▲ 302,510	2,945,178	74,026		
														70	D	-	4	-	24	
24																				
25			0	-																
26	84,236		372,774																	
27	485,638		9,846	14,161																
28		▲ 173,093																		
29																				
30																				
累計	569,874	▲ 173,093	382,620	14,161																
71	D	-	4	-	25	災害公営住宅整備事業(公営住宅整備事業)④茂庭第二地区	茂庭第二地区災害公営住宅建設	市	市	直接	完了	2,590,772	26 ~ 27							23
														24						
														25			0	-		
														26	606,824		2,207,564			
														27	1,794,950		44,151	15,209		
														28		▲ 134,850				
														29						
														30						
														累計	2,401,774	▲ 134,850	2,251,715	15,209		
														72	D	-	2	-	1	蒲生北部被災市街地復興土地区画整理事業(道路事業)
24																				
25																				
26	17,466		6,882	-																
27	136,446		2,778	-																
28	79,584	676,666	139,500	-																
29		333,139	365,642	-																
30																				
累計	233,496	1,009,805	514,802	0																
73	D	-	22	-	1	海岸公園再整備関連事業(避難の丘)	仙台宮城野区~若林区沿岸部	市	市	直接	完了	1,132,000	26 ~ 28							
														24						
														25						
														26	31,500		31,155	-		
														27	817,500		817,500	-		
														28	0			345		
														29						
														30						
														累計	849,000	0	848,655	345		

(様式2D)

仙台市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
75	D	-	4	-	26	-	災害対応改修 事業(被災者 向け災害公営 住宅改修事 業) ②⑤ 鶴ヶ谷第二 地区	鶴ヶ谷第 二地区 市営住宅 改修	市	市	直接	完了	193,500	27	~	27	23				28年1月、建築等工事契約 28年3月完了。	
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	169,312		169,312		
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	169,312	0	169,312		0
																	76	D	-	22		-
24																						
25																						
26																						
27			0																			
28	7,050		7,035	-																		
29		412,500	372,313	-																		
30																						
累計	7,050	412,500	379,348	0																		
77	◆	D	-	22	-	2	白鳥地区津波 防御施設整備 事業(効果促 進事業)	宮城野区 白鳥一丁 目・二丁 目	市	市	直接	継続	434,391	28	~	29					23	
																	24					
																	25					
																	26					
																	27			0		
																	28	13,184		7,610	-	
																	29		334,328	260,323	-	
																	30					
																	累計	13,184	334,328	267,933	0	

