

(2) 災害復旧事業について

・災害復旧事業の進捗と今後の予定

			令和6年度												令和7年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月						
①	本丸北西 及び西門石垣	石垣解体工事	←																							
		本丸北西石垣積直工事						←								←										
		道路整備																			↔					
		西門石垣積直工事																			←					
		後片付け工																			→					
②	大手門北側土塀	復旧工事	【令和5年度末工事完了】																							
③	中門石垣	石垣解体工事	↔																							
		石垣積直工事	←					【令和6年12月工事完了】																		
		後片付け工						↔																		
④	清水門石垣	安全対策工事						↔		【令和6年12月工事完了】																

8/1 市道再開 ▲

