

(浮遊量が空欄は、調査中または調査予定の施設)

	施設名	アスベスト含有濃度が1%を超える吹付け材等を使用している室名 (カッコ内は使用部位)	吹付け材等の材料名	アスベスト含有濃度(%)	対策ランク	浮遊量(本/L)	施設所管課	電話番号
1	仙台市役所本庁舎	地下書庫,地下貸室部分(天井,壁(上部))	ひる石	2.3		不検出	財政局 庁舎管理課	214-8116
2	仙台市役所国分町分庁舎	東側階段室,西側階段室(天井,階段裏)	ひる石	2.1		不検出		
3	仙台市役所二日町分庁舎	西階段室(天井)	ひる石	5.1		不検出		
4	北山市民センター	階段室(天井)	ひる石	1.3			市民局 地域振興課	214-6130
5	東部市民センター	体育館(屋根)	折板裏打ち断熱材	16.0				
6	中田町中央町内会集会所	廊下・階段室(天井)	ロックウール	1.7				
7	泉総合運動場(武道館)	柔道場,剣道場(天井)	ロックウール	1.6			市民局 スポーツ企画課	214-8895
	" (プール)	ロッカー室(男子,女子)他(天井)	ひる石	1.7				
8	泉海洋センター(体育館)	器具庫,機械室(屋根)	折板裏打ち断熱材	17.0			健康福祉局 社会課	214-8158
9	仙台市福祉プラザ	身障者便所,男子・女子便所(天井)	ひる石	1.3				
10	愛子児童館	玄関・廊下,遊戯室(天井)	ひる石	1.1				
11	太白環境事業所	車庫(屋根)	折板裏打ち断熱材	1.7			環境局 施設課	214-8240
12	(旧)松森環境センターごみ焼却場	階段室(天井)	ロックウール	2.0				
13	友愛団地地域下水処理場	ブロワ室(天井,梁,壁)	ロックウール	9.3			建設局 施設管理課	214-8820
14	川平団地共同下水処理場	流入室,機械室他(天井,梁,壁,屋根)	ロックウール	1.7 3.3				
15	太白団地共同下水処理場(管理棟)	発電機室(天井,梁,壁)	ロックウール	14.5				
	" (脱水機室)	送風機室(天井,梁,壁)	ロックウール	5.6				
16	八木山南団地共同下水処理場(エアレーション設備棟)	エアレータ室(壁)	ロックウール	10.0				
17	若林区七郷行政サービスセンター	機械室(天井)	ロックウール	1.4			若林区 総務課	282-1111 (内線6111)
18	消防局小松島出張所	車庫(天井)	ひる石	1.3			消防局 管理課	234-1111 (内線2161)
19	幸町学校給食センター	玄関,小会議室,研修室他(天井)	パーライト吹付け	2.8			教育局 健康教育課	214-8883
20	泉岳少年自然の家(宿泊室・体育館)	東階段下倉庫,西階段下倉庫,機械室(天井,壁)	ロックウール	1.8			教育局 泉岳少年自然の家	379-2151
21	東六番丁小学校	東階段塔屋(天井)	ひる石	5.2		不検出	教育局 学校施設課	214-8867
22	連坊小路小学校	南階段塔屋・屋上倉庫(天井)	ひる石	3.0		不検出		
23	榴岡小学校	東階段塔屋,中央階段塔屋,西階段(天井)	ひる石	9.6, 6.7 9.1		不検出		
24	八幡小学校	北校舎東階段(天井) 西校舎南階段・屋上倉庫(天井)	ひる石	2.0 4.0		不検出		
25	向山小学校	西階段塔屋(天井)	ひる石	10.5		不検出		
26	岡田小学校	西階段塔屋(天井)	ひる石	8.2		不検出		
27	東仙台小学校	西階段塔屋(天井) 中央階段塔屋(天井)	ひる石	1.6 11.5		不検出		

	施設名	アスベスト含有濃度が1%を超える吹付け材等を使用している室名 (カッコ内は使用部位)	吹付け材等の材料名	アスベスト含有濃度(%)	対策ランク	浮遊量(本/L)	施設所管課	電話番号
28	東長町小学校	東階段・西階段(天井)	ひる石	2.0		不検出	教育局 学校施設課	214-8867
29	小松島小学校	北校舎東階段・西階段・塔屋・屋上倉庫(天井)	ひる石	1.9		不検出		
30	国見小学校	東校舎北階段塔屋(天井)	ひる石	1.2		不検出		
31	生出小学校	階段塔屋(天井)	ひる石	18.8		不検出		
32	荒巻小学校	南階段(天井) 北側階段塔屋(天井)	ハ-ライト吹付け・ひる石 不明	1.8, 2.0 29.5		不検出		
33	四郎丸小学校	北西階段塔屋(天井) 南東階段塔屋(天井)	ひる石	2.9 1.2		不検出		
34	中山小学校	給食室検収入室(天井)	不明	44.6		不検出		
35	上野山小学校	東階段塔屋(天井)	ひる石	6.2		不検出		
36	福室小学校	東階段塔屋(天井) 中央階段塔屋(天井)	ひる石	5.2 8.3		不検出		
37	北仙台小学校	南校舎東階段塔屋(天井)	ひる石	13.9		不検出		
38	幸町小学校	中央階段塔屋(天井) 西階段(天井)	ひる石	7.5 4.3		不検出		
39	桜丘小学校	南校舎東階段・西階段塔屋(天井)	ひる石	1.2		不検出		
40	中野栄小学校	西階段塔屋(天井) 東階段塔屋(天井)	ひる石	12.3 4.8		不検出		
41	八木山南小学校	東階段塔屋(天井) 西階段塔屋(天井)	ひる石	2.7 4.7		不検出		
42	栴江小学校	東階段・中央階段塔屋(天井)	ひる石	6.8		不検出		
43	人来田小学校	西階段塔屋(天井)	ひる石	1.2		不検出		
44	作並小学校	ポンプ室(天井, 壁) 東階段・西階段(天井), 音楽室(天井)	ロックウール ひる石	8.0 1.2, 4.9		不検出		
45	黒松小学校	南校舎中央階段(天井)	ひる石	2.8		不検出		
46	将監小学校	普通教室・廊下他(天井, 梁)	ひる石	1.2		不検出		
47	松森小学校	西階段下消火ポンプ室(天井) 南校舎東階段・西階段他(天井)	ロックウール ひる石	1.5 10.6, 15.7		不検出		
48	加茂小学校	作業室・生活科室・保健室他(梁)	ひる石	4.8		不検出		
	" (体育館)	ステージ脇階段(天井)	ひる石	1.2				
49	虹の丘小学校	各階学年ホール(天井)	ひる石	3.1		不検出		
50	三条中学校	南校舎階段(天井)	ひる石	1.8		不検出		
51	上杉山中学校	西階段塔屋(天井)	ひる石	2.9		不検出		
52	五城中学校	北校舎西階段(天井)	ひる石	2.0		不検出		
53	東仙台中学校	北校舎東階段塔屋(天井)	ひる石	2.6		不検出		
54	愛宕中学校	北階段塔屋(天井)	ひる石	2.8		不検出		
55	八軒中学校	中央階段・西階段塔屋(天井) 東階段塔屋(天井)	ひる石	2.7 2.1		不検出		
56	長町中学校	西校舎北階段塔屋(天井)	ひる石	1.1		不検出		
57	岩切中学校	北校舎東階段塔屋(天井)	ひる石	1.9		不検出		

	施設名	アスベスト含有濃度が1%を超える吹付け材等を使用している室名 (カッコ内は使用部位)	吹付け材等の材料名	アスベスト含有濃度(%)	対策ランク	浮遊量(本/L)	施設所管課	電話番号		
58	北仙台中学校	南校舎階段塔屋(天井)	ひる石	2.3		不検出	教育局 学校施設課	214-8867		
59	鶴谷中学校	東階段塔屋(天井)	ひる石	5.5		不検出				
60	八木山中学校	北校舎東階段, 北校舎西階段, 南校舎階段(天井)	ひる石	1.3, 2.1 1.2		不検出				
61	中山中学校	南階段塔屋・中央南階段塔屋(天井) 北階段塔屋・屋上倉庫(天井)	ひる石	1.2 2.2		不検出				
62	蒲町中学校	中央階段・南階段塔屋, 屋上倉庫(天井)	ひる石	1.4		不検出				
63	桜丘中学校	北階段・南階段塔屋, 屋上倉庫(天井)	ひる石	1.4		不検出				
64	中野中学校	西階段塔屋(天井) 東階段塔屋(天井)	ひる石	13.7 3.8		不検出				
65	袋原中学校	東階段塔屋・屋上倉庫(天井)	ひる石	1.5		不検出				
66	七北田中学校	コンピューター室(梁)	ひる石	9.0		不検出				
67	根白石中学校(体育館)	器具庫(天井)	ひる石	10.3		不検出				
68	鶴が丘中学校	西階段(天井)	ひる石	7.9		不検出				
69	仙台女子商業高校	放送室(天井)	ロックウール	1.4		不検出				
70	水道局庁舎(事務棟)	東西階段室他(階段裏, 天井)	ひる石	2.3					水道局 施設課	249-2211 (内線2411)
	" (付属棟)	階段室(階段裏) 湯沸し室(天井)	ひる石	2.3						
71	国見浄水場(発電機室)	自家発電室(天井, 壁)	ロックウール	1.1						
	" (薬品注入棟)	電気室, 注入室他(天井, 壁)	ロックウール	3.2						
72	水質検査センター	階段(階段裏)	ひる石	2.3						
73	葛岡配水所(電気・流量計室)	電気室, 階段室(天井)	不明	2.4						
74	将監送水ポンプ場	1ポンプ井(天井)	パーライト	10.0						
75	館送水ポンプ場(ポンプ室)	電気室(天井, 壁) 自家発電室, ファソル-41, ファソル-42(天井)	パーライト・ロックウール ロックウール	1.8 2.2						
76	東配水管理事務所(旧庁舎)	メータ試験室(天井)	ロックウール	2.4						
77	大年寺山配水所(電気室)	発電機室(天井)	ロックウール	11.0						
78	富田浄水場(管理棟本館)	電気室, ソーダ灰室他(天井, 壁)	ロックウール	2.4						
	" (沈澱池・ろ過池連絡歩廊)	沈澱池・ろ過池連絡歩廊(屋根)	折板裏打ち 断熱材	7.7						
79	茂庭浄水場(排水処理棟)	電気室(天井, 壁)	ロックウール	2.7						
80	ガス局将監ガバナー室	ガバナー室(A)(壁)	ロックウール	6.9			ガス局 導管管理課	256-2111 (代)		

	施設名	アスベスト含有濃度が1%を超える吹付け材等を使用している室名 (カッコ内は使用部位)	吹付け材等の材料名	アスベスト含有濃度(%)	対策ランク	浮遊量(本/L)	施設所管課	電話番号
81	高砂東市営住宅(A-2棟)	居室(天井)	ひる石	3.0		不検出	都市整備局 市営住宅課	214-8333
82	高砂東市営住宅(B-2棟)	居室(天井)	ひる石	1.1		不検出		
83	高砂東市営住宅(C-1棟)	居室(天井)	ひる石	1.2		不検出		
84	鶴ヶ谷第一市営住宅(4い18棟)	居室(天井)	ひる石	2.0		不検出		
85	鶴ヶ谷第二市営住宅(4A3棟)	居室(天井)	ひる石	1.1		不検出		
86	鶴ヶ谷第二市営住宅(4B7棟)	居室(天井)	ひる石	2.8		不検出		
87	鶴ヶ谷第二市営住宅(5B5棟)	便所,浴室(天井)	ひる石	1.1		不検出		
88	小松島市営住宅(A1棟)	玄関,台所(天井)	ひる石	2.5		不検出		
89	小松島市営住宅(A2棟)	玄関,台所(天井)	ひる石	10.4		不検出		
90	小松島市営住宅(B1棟)	玄関,台所(天井)	ひる石	8.5		不検出		
91	郡山市営住宅(6-6棟)	エントランスホール(天井)	ひる石	1.9		不検出		
92	茂庭第一市営住宅(26-2棟)	居室(天井)	ひる石	1.5		不検出		
93	茂庭第一市営住宅(26-6棟)	居室(天井)	ひる石	1.3		不検出		
94	上原市営住宅(1棟)	居室(天井)	ひる石	4.8		不検出		
95	上原市営住宅(2棟)	居室(天井)	ひる石	1.7		不検出		
96	上原市営住宅(5棟)	居室(天井)	ひる石	7.3		不検出		
97	上原市営住宅(6棟)	居室(天井)	ひる石	8.0		不検出		
98	天神沢市営住宅(1棟)	居室(天井)	ひる石	1.3		不検出		
99	鶴ヶ谷北ポンプ場	ポンプ室(天井)	不明	51.0			建設局 施設管理課	214-8820

不検出:0.5本/L未満

複数の箇所吹付け材を使用している施設の浮遊量は、代表的な箇所測定した結果です。

ランク については、飛散防止等の応急措置を実施しているため原則として浮遊量の測定は行いません。