

[様式第13号]

[特例政令適用一般競争入札]

## 質 疑 応 答 書

工事名 平成24年度(仮称)仙台市荒井東復興公営住宅新築工事

整理番号	
120510087	
質 問 事 項	回 答
(構造)	
1.各階伏図で、バルコニー及び廊下手摺にマリオンの記載がありますが、配筋詳細が不明です。 配筋詳細をご指示下さい。	縦筋・横筋共D10@175(ダブル), 端部2-D13とします。
2.現状GL=設計GLと考えて宜しいでしょうか。又、異なる場合は現況地盤の解る図面をご提示願います。	現況地盤高さは、別紙「造成計画図」によります。
(外部)	
3.開放廊下天井ケイカル板面の塗装の仕様が下記のように異なります。EP-Gを正と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。 (A-15, 28)	EP-Gを正とします。
4. 13.03といに掃除口有り記載されていますが、設置箇所が不明です。 不要と考えて宜しいでしょうか。 必要な場合、配置をご指示下さい。 (A-03)	共用廊下側横引きドレインから縦樋へ接続する横引き樋頂部の全てとします。
5.ベンチー2の数量が雑詳細図-2では11か所ですが、平面図では西棟1か所のみ記載です。ベンチー2は1か所と考えて宜しいでしょうか。ご指示下さい。 (A-17, 53)	雑詳細図2(11箇所)を正とします。

[様式第13号]

質問事項	回答
<p>6.内部仕上表の一般住戸天井欄に、11階は全てPB不燃と指示がありますが、プラスターボードt12.5と考えると宜しいでしょうか。又、11階以外の天井プラスターボードはt9.5と考えると宜しいでしょうか。あわせてご指示下さい。</p>	<p>11階は全てPB不燃t9.5とします。 11階以外は宜しいです。</p>
<p>(A-16)</p>	
<p>7.内部仕上表 各住戸押入の天井がPBとありますが、プラスターボードt9.5素地と考えると宜しいでしょうか。押入用プラスターボード等を使用する場合は参考メーカー・品番をご指示下さい。</p>	<p>宜しいです。</p>
<p>(A-16)</p>	
<p>8.内部仕上表で、車いす住戸の巾木はH400の指示ですが、パネル伏図で巾木はH200と異なります。何れが正でしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>H200×2段で、H400になります。</p>
<p>(A-16, 70)</p>	
<p>(仮設)</p>	
<p>9.仮設事務所は、工事期間中、敷地内に設置可能でしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>設置可能です。</p>
<p>10.取合部分の工事区分表の負担金等の欄に各々の工種に○が付いていますが、請負金額の比率によって、支払うことになるのでしょうか。ご指示下さい。</p>	<p>支払い方法については、施工業者間での協議によります。</p>
<p>(A-06)</p>	
<p>— 以上 —</p>	