

別紙

I 事業評価総括表（令和2年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業名又は間 接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修 又は維持運営等措置	一般県道泉ヶ丘熊ヶ根線舗装改修事業	仙台市	19,644,900	4,985,000	

（注） 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II 事業評価個表（令和2年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持 運営等措置	一般県道泉ヶ丘熊ヶ根線舗装改修事業
交付金事業者名又は間 接交付金事業者名		仙台市
交付金事業実施場所		仙台市青葉区大倉字下窪地内
交付金事業の概要		<ul style="list-style-type: none"> ・当該路線はわだち掘れやひび割れなど路面の損傷が進行していることから、道路利用者の安全・安心な通行を確保するため、舗装改修工事を実施するものです。 ・延長L=210m 幅員W=7.50～8.20m（舗装打換え工A=1,640m²）
交付金事業に関する市町村の主要 政策・施策とその目標		<p>【主要政策・施策】 仙台市総合計画（仙台市基本計画）（平成23年度～令和2年度） 第3章 分野別計画 第1 学びの都・共生の都の実現を目指す分野 2 健康で安全に安心して暮らすことができるまちづくり (3) 安全・安心な暮らしづくり [1] 基礎的な生活基盤の整備・管理 ・市民利用施設、道路や橋等について、計画的なコスト縮減や効率的な運営に取り組み、日常生活の安心の基礎となる生活基盤の適切な維持・保全を図ります。</p> <p>○仙台市道路事業方針（平成28年度～令和2年度） ②すべての人が安全・安心に利用できるみちづくり <安全・安心な都市の実現>災害リスクと老朽化への対応 ・道路施設の老朽化に備えた効率的・計画的な維持管理</p> <p>道路施設全般について施設毎の長寿命化修繕計画を策定し、予防保全的な対策を行うことで、施設の長寿命化と維持管理コストの縮減・平準化を図る。</p> <p>【目標】 ・舗装の長寿命化推進 ・安全・安心な道路通行を確保（仙台市舗装長寿命化修繕計画より）</p>

事業開始年度	令和2年度	事業終了(予定)年度	令和8年度			
事業期間の設定理由	完成までに7年間を要するため					
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和8年度	
	舗装の長寿命化推進及び、安全・安心で快適な通行環境の確保	交付金事業対象区間の舗装改修率 100%	成果実績	%		
			目標値	%	100	
			達成度	%		
	評価年度の設定理由					
	事業終了年度に評価を実施					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	舗装改修延長の進捗量 (R2~R8計延長:700m)	活動実績	m	210.0		
		活動見込	m	140.0	100.0	100.0
		達成度	%	150.0	0.0	0.0
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考(令和2年度~令和4年度計)		
総事業費	19,644,900			19,644,900		
交付金充当額	4,985,000			4,985,000		
うち文部科学省分	0			0		
うち経済産業省分	4,985,000			4,985,000		
交付金事業の契約の概要						
契約の目的	契約の方法	契約の相手方		契約金額		
道路工事	一般競争入札	株式会社日啓工業(仙台市)		19,644,900		
計					19,644,900	
交付金事業の担当課室	仙台市建設局道路部道路計画課					
交付金事業の評価課室	仙台市建設局道路部道路計画課					