資料④

仙台市泉区役所　新庁舎移転事業
養生計画書（案）

2025年12月　時点

目次

P3　　：図面標記凡例・養生材サンプル
P4　　：新庁舎−1階
P5　　：新庁舎−2階
P6　　：新庁舎−3階
P7　　：新庁舎−4階
P8　　：新庁舎−5階
P9　　：エレベーター

養生使用材（ｻﾝﾌﾟﾙ写真）

【図面標記凡例】

※敷設前に現地調査行い、現場状況にあわせた適切な養生計画をお願いします。
※耐久性や強度は、下記資材以下とならないように、養生計画をお願いします。

- 床：青ベニア＋ブルーロール下敷
- 【養生高さ：1800mm程度】壁及び柱：板ダンボール/プラスチックベニヤ、巻ダンボール
- 【養生高さ：900mm程度】壁及び柱：板ダンボール/プラスチックベニヤ、巻ダンボール
  ※EPS扉や各種点検扉箇所は、開閉に支障が出ないように加工する
- 扉(板段ボール・プラスチックベニア・ジャバラ)
- トイレ養生　床:青ベニア　壁：プラベニア（縦）
- ELV養生(戸口、渡り部、籠内に手すり＋鏡がある想定)
  床：青ベニア　壁：プラベニア
  使用期間に耐えられる耐久性を有する事

養生材(参考写真)

青ベニヤ

板ダンボール

プラスチックベニヤ

ジャバラ

ベニヤ立て

ブルーロール

養生仕様(参考写真)

搬入口

通路養生

通路養生

養生仕様(エレベーター)

間口・かご内

渡り部

ボタン内

新庁舎　1階養生範囲

床：青ベニア+ブルーロール下敷

【縦敷高さ：1800mm程度】壁及び柱：板ダンボール/プラスチックベニヤ、巻ダンボール

【横敷高さ：900mm程度】壁及び柱：板ダンボール/プラスチックベニヤ、巻ダンボール

※EPS扉や各種点検扉箇所は、開閉に支障が出ないように加工する

扉(板段ボール・プラスチックベニア・ジャバラ)

トイレ養生　床:青ベニア　壁：プラベニア（縦）

ELV養生(戸口、渡り部、籠内に手すり＋鏡がある想定)
床：青ベニア　壁：プラベニア
使用期間に耐えられる耐久性を有する事



新庁舎　2階 養生範囲

床：青ベニア+ブルーロール下敷

【縦敷高さ：1800mm程度】壁及び柱：板ダンボール/プラスチックベニヤ、巻ダンボール

【横敷高さ：900mm程度】壁及び柱：板ダンボール/プラスチックベニヤ、巻ダンボール

※EPS扉や各種点検扉箇所は、開閉に支障が出ないように加工する

扉(板段ボール・プラスチックベニア・ジャバラ)

トイレ養生　床:青ベニア　壁：プラベニア（縦）

ELV養生(戸口、渡り部、籠内に手すり＋鏡がある想定)
床：青ベニア　壁：プラベニア
使用期間に耐えられる耐久性を有する事



新庁舎　3階 養生範囲

床：青ベニア+ブルーロール下敷

【縦敷高さ：1800mm程度】壁及び柱：板ダンボール/プラスチックベニヤ、巻ダンボール

【横敷高さ：900mm程度】壁及び柱：板ダンボール/プラスチックベニヤ、巻ダンボール

※EPS扉や各種点検扉箇所は、開閉に支障が出ないように加工する

扉(板段ボール・プラスチックベニア・ジャバラ)

トイレ養生　床:青ベニア　壁：プラベニア（縦）

ELV養生(戸口、渡り部、籠内に手すり＋鏡がある想定)
床：青ベニア　壁：プラベニア
使用期間に耐えられる耐久性を有する事



新庁舎　4階養生範囲

床：青ベニア+ブルーロール下敷

【縦敷高さ：1800mm程度】壁及び柱：板ダンボール/プラスチックベニヤ、巻ダンボール

【横敷高さ：900mm程度】壁及び柱：板ダンボール/プラスチックベニヤ、巻ダンボール

※EPS扉や各種点検扉箇所は、開閉に支障が出ないように加工する

扉(板段ボール・プラスチックベニア・ジャバラ)

トイレ養生　床:青ベニア　壁：プラベニア（縦）

ELV養生(戸口、渡り部、籠内に手すり＋鏡がある想定)
床：青ベニア　壁：プラベニア
使用期間に耐えられる耐久性を有する事



新庁舎　5階 養生範囲

床：青ベニア+ブルーロール下敷

【縦敷高さ：1800mm程度】壁及び柱：板ダンボール/プラスチックベニヤ、巻ダンボール

【横敷高さ：900mm程度】壁及び柱：板ダンボール/プラスチックベニヤ、巻ダンボール

※EPS扉や各種点検扉箇所は、開閉に支障が出ないように加工する

扉(板段ボール・プラスチックベニア・ジャバラ)

トイレ養生　床:青ベニア　壁：プラベニア（縦）

ELV養生(戸口、渡り部、籠内に手すり＋鏡がある想定)
床：青ベニア　壁：プラベニア
使用期間に耐えられる耐久性を有する事



エレベーター位置・サイズ

■ELVサイズ（1･2･3号機）
間口：900mm×2100mm
箱内：1600mm×1500mm×2300mm

■ELVサイズ（４号機）
間口：1400mm×2100mm
箱内：2000mm×1950mm×2300mm

【1F】



資料⑤
什器転倒防止施工基準書

※本基準書に定める施工が出来ない場合は、市と協議の上、
施工方法を決定する。

壁固定【収納】

・箱物は下記いずれかの壁固定を実施。（原則Ｌ型金具使用）



（例）スチールパーティション支柱に固定を
する場合は２連/１か所

（例）スチールパーティションの
パネル又はLGSスタッドに固定
する場合は１連/１か所

壁固定【ラック】

・ラックは下記いずれかの壁固定を実施。（原則Ｌ型金具使用）



（例）スチールパーティション支柱に固定を
する場合は２連/１か所

（例）スチールパーティションの
パネル又はLGSスタッドに固定
する場合は１連/１か所

※１８００Wの場合は、上記の２倍の固定数とする。

上下・横連結【収納】



什器転倒防止施工基準書

※本基準書に定める施工が出来ない場合は、市と協議の上、
施工方法を決定する。

背面連結【収納】

・箱物の背面連結は１箱/２か所の固定を施す（横連結も施した上）



（例）４連の場合

壁面連結【ラック】

・ラックの背面連結は１連/４か所の固定を施す（横連結も施した上）



中間置きデスクサイド【モバイルロッカー（ラテラル式収納付き）】

・収納横連結



什器転倒防止施工基準書

※本基準書に定める施工が出来ない場合は、市と協議の上、
施工方法を決定する。

頭つなぎ・床固定【収納・ラック】





・頭つなぎ材は２連/１本以上とする。
・壁面に接している箱物・ラックは壁固定。
・壁面に接していない箱物・ラックは１連/２か所床固定をする。



床固定金具

■シーティーアンカー

・ネジサイズ	M１０
・外形	１０ミリ
・全長	ミリ
・埋め込み深さ	３５ミリ

※固定具は例示でありこれに準ずる

床固定金具

■オールアンカー

・ネジサイズ	M１０
・外形	１０ミリ
・全長	６０ミリ
・埋め込み深さ	３５ミリ

※固定具は例示でありこれに準ずる

什器転倒防止施工基準書

※本基準書に定める施工が出来ない場合は、市と協議の上、
施工方法を決定する。

【重要】執務室のＥＶコア側の壁面に関しては、壁面固定は不可とする。



壁：スチールパーティションの場合



■鉄板ビス

- ネジサイズ　M5
- 外形　5ミリ
- 全長　35ミリ
- 埋め込み深さ　30ミリ

※固定具は例示でありこれに準ずる



壁：ボードの場合

■鉄板ビス

- ネジサイズ　M5
- 外形　5ミリ
- 全長　45ミリ
- 埋め込み深さ　35ミリ

※固定具は例示でありこれに準ずる



壁：コンクリートの場合



■コンクリートビス

- ネジサイズ　M5
- 外形　5ミリ
- 全長　45ミリ
- 埋め込み深さ　22ミリ

※固定具は例示でありこれに準ずる

資料⑥　新規什器納入工程表（案）