資料１－２

令和８年３月17日史跡仙台城跡調査・整備委員会資料3-2

「仙台城跡整備事業スケジュール」抜粋

現行整備基本計画の進捗状況について

（令和７年３月時点スケジュールに加筆）

		R３	第1期(R4～6)	第2期(R7～9)	第3期(R10～12)
計画等				①整備基本計画改定 新規	
調査	整備に向けた調査	植生調査・計画	植生調査(毎木)	動物相調査	
		扇坂下厩発掘調査	植生調査(草本)		
		東丸土塁発掘調査			
		巽門登城路発掘調査		②巽門登城路発掘調査 削除	
				測量調査(石垣測量・動態観測)	
	整備に向けた調査(大手門)	復元関連基礎調査		大手門復元基本構想	
				③大手門復元整備事業	
			大手門周辺発掘調査		
			石垣測量・動態観測		
整備	大手門整備ゾーン			スケジュール変更 ④修景(植生)	
	東丸整備ゾーン		修景(植生)		
			設計・施工(園路・安全施設等)		
	登城路整備ゾーン		修景(植生)	⑤修景(植生) 新規	⑧修景(植生) 再検討
			修景(植生)	⑥施工(安全施設等) 削除	⑧施工(安全施設等) 再検討
					⑧設計(登城路復元) 再検討
	本丸整備ゾーン		修景(植生)	削除 ⑦修景(植生)	
				設計・施工(巽櫓周辺整備)	
					⑧設計・施工(法面保護) 再検討
	維持管理				
災害復旧					

【現行計画の進捗状況】

福島県沖地震による災害復旧事業や大手門復元関連基礎調査に優先的に取り組むこととしたため、以下の事業で進捗に遅れが生じています。

・巽門登城路の発掘調査及び登城路の復元整備

・本丸東側の法面保護対策

これらの事業については、改定計画において、実施方法等を検討していく必要があります。

①仙台城大手門復元基本構想を踏まえて、整備基本計画を改定する。

②大手門復元に係る事業を優先させるため、調査スケジュールを変更する。

③大手門復元整備事業については、令和7年度策定予定の仙台城大手門復元基本構想「９調査・整備スケジュール」（裏面参照）を基に取り組む。

④仙台城大手門復元基本構想に記載したスケジュールにより進める

⑤下馬平場石垣付近において、遺構保護や歩行者・車の安全な通行に影響を及ぼすおそれのある樹木等があり、優先的に伐採する。

⑥過年度に植生修景を実施した箇所に転落防止柵等の防災安全施設の設置を予定していたが、緊急性がないため実施を見送り、巽門登城路整備と合わせて実施する。

⑦令和9年度に実施予定の巽櫓周辺整備工事と合わせて実施する。

⑧大手門復元に係る事業を優先させるため、調査スケジュールを再検討する