

仙台市中央卸売市場再整備事業 今後のスケジュール

1. 今後のスケジュール

令和7年5月20日	場内調整会議
令和7年5月22日	再整備検討委員会
令和7年6月～7月	事業者との協議期間（2か月間） 基本計画中間案の作成
令和7年10月	パブリックコメント実施（予定）
令和7年12月	基本計画策定
令和8年1月～3月	基本設計準備
令和8年4月～	基本設計
令和9年度～	実施設計（令和12年度まで棟毎に実施）
令和10年度～	工事着手（完成した棟（施設）から順次供用開始）
令和19年度	全面供用開始

2. 再整備検討委員会開催スケジュール

回数	開催予定時期	主要議題
1	令和6年7月23日(火)	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画策定の進め方について 令和6年度から令和7年度にかけての計画策定スケジュールを確認する。 基本計画構成(案)について 基本計画全体の構成(案)及び記載予定の内容を確認する。
2	令和6年12月24日(火)	<ul style="list-style-type: none"> 市場関係者等の意見集約について 7月以降、市場関係者と意見交換を重ね、再整備に関する内容や今後の検討課題等を確認する。 再整備の方向性に関する中間報告について 仙台市中央卸売市場の整備方針や整備方針に掲げる重点的な取組みなどの検討状況に関する中間報告を実施する。 基本計画策定の進捗報告について 令和7年5月の中間案作成を見据えた現時点の検討状況に関する進捗を確認する
3	令和7年3月 ↓ 令和7年5月22日(木)	<ul style="list-style-type: none"> 再整備事業費や工期、スケジュールについて 施設計画・動線計画に基づき、再整備に要する事業費や工期、スケジュール等の考え方を確認する。 令和7年度の検討スケジュールについて 令和7年12月の計画策定までの検討スケジュールを確認する。
4	令和7年8月	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画中間案について 令和6年7月から検討を進めてきた基本計画について、市場関係者との意見交換の状況等も交えながら中間案を確認する。 パブリックコメント実施予定について 今後実施を予定するパブリックコメントについて実施概要等を確認する。
5	令和7年11月	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント実施結果について パブリックコメントの実施結果と結果を踏まえた市民意見の対応方法・内容について報告する。 基本計画最終案について パブリックコメントの実施結果等を反映した基本計画(案)を確認する。
6	令和7年12月	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画の策定について 基本計画の最終案を確認する。